



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPLO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFREDO DEL MAZO	CONTRATO	DE AV. 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD, COL. SAN	4,600	250101	13,760,000.00	0.00	0.00	36.72	5,052,111.51				
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OTOMÍES	CONTRATO	DE CALLE HUEHUECÓYOTL A AV. XOCHIQUÉTZAL, COL.	2,600	250101	2,787,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARBOLEDAS	CONTRATO	DE CALLE FERROCARRIL A CARRETERA	4,600	250101	7,240,000.00	0.00	0.00	50.83	3,679,792.92				
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN MATEO	CONTRATO	DE CALLE SAN JOSÉ A AV. AGUILAS SERDÁN, COL.	3,800	250101	10,097,000.00	0.00	0.00	92.51	9,340,418.14				
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÓNIX	CONTRATO	DE CALLE DIAMANTE A CALLE SALINAS DE	3,200	250101	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO	CONTRATO	DE CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AV. 5 DE MAYO,	4,600	250101	16,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ	CONTRATO	DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE ADOLFO	2,600	250101	6,200,000.00	0.00	0.00	51.70	3,205,631.34				
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 17	CONTRATO	DE AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO A CALLE ORIENTE	3,200	250101	11,310,000.00	0.00	0.00	44.01	4,977,438.35				
09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO REAL	CONTRATO	DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE PÍPILA	3,600	250101	6,200,000.00	0.00	0.00	75.35	4,671,885.28				
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LIRIOS	CONTRATO	DE CALLE AVE DEL PARAÍSO A CERRADA LIRIOS, SAN	1,800	250101	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JILGUEROS	CONTRATO	DE CALLE ALBATROS A LIMITE URBANO, SAN MATEO	2,600	250101	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PALMA	CONTRATO	DEL POZO AL CADENAMIENTO 0+434.10,	3,600	250101	9,320,000.00	0.00	0.00	19.59	1,825,899.51				
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA	CONTRATO	DE CALLE 2 DE ABRIL A PROLONGACIÓN	2,900	250101	8,620,000.00	0.00	0.00	28.47	2,454,249.79				
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUBÉN DARÍO	CONTRATO	DE CALLE NEZAHUALCÓYOTL A CALLE	2,800	250102	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VOLTAIRE	CONTRATO	DE CALLE MARÍA IZQUIERDO A CALLE NIÑOS HEROES,	2,600	250102	2,654,370.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA	CONTRATO	DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE AMAPOLA, COL.	2,200	250102	1,300,000.00	0.00	0.00	90.77	1,179,973.11				
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GERANIO	CONTRATO	DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE GERANIO, COL.	2,200	250102	1,300,000.00	0.00	0.00	90.28	1,173,619.46				
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAGNOLIA	CONTRATO	DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE MAGNOLIA, COL.	2,300	250102	1,300,000.00	0.00	0.00	90.77	1,180,041.55				
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROSALES	CONTRATO	DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE ROSALES, COL.	2,200	250102	1,300,000.00	0.00	0.00	89.74	1,166,647.67				
07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ORIENTE	CONTRATO	DE CALLE CAMPO FLORIDO A CALLE CARRIL, SAN PABLO	4,200	250102	12,063,320.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CLARA CORDOVA	CONTRATO	DE CALLE CLARA CORDOVA A RIO DE LA COMPAÑIA, COL.	3,660	260101	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPU DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO								No. 0009							
DATO DE LA OBRA								AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 36	CONTRATO	DE AV. SOLIDARIDAD A AV. LÓPEZ MATEOS, COL. UNIÓN	3,800	260101	13,835,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO ESCONDIDO	CONTRATO	DE BOULEVARD CUAUHTEMOC A CALLE	1,800	260101	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ ORIENTE	CONTRATO	DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A BOULEVARD	1,800	260102	2,935,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BEZANA INCLAN	CONTRATO	DE CALLE AGUSTIN MELGAR A CALLE UNIÓN, COL.	3,200	260102	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUAN DE DIOS	CONTRATO	DE CADENAMIENTO 1+000 A CADENAMIENTO 1+500, COL.	3,000	260102	5,684,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO NACIONAL	CONTRATO	DE LAS VÍAS A AV. CAMPO FLORIDO, SAN PABLO	3,900	250101	4,800,000.00	0.00	0.00	63.33	3,039,603.24					
06	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HUMBERTO VIDAL	CONTRATO	DE CALLE UNIÓN A CALLE AGUSTÍN MELGAR, COL.	2,300	260102	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
15	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	CONTRATO	EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE CALLE AVOTZINGO	1,900	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
16	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	CONTRATO	EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE CALLE GUERRERO, SAN	2,400	250101	1,325,495.00	0.00	0.00	83.99	1,113,338.16					
17	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	CONTRATO	EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ,	1,600	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	81.80	818,044.85					
18	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	CONTRATO	EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE AV. MIRAFLORES,	2,100	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
09	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA	CONTRATO	EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO	6,800	250102	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
04	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD ARQUITECTO MENDIOLA	CONTRATO	DE BOULEVARD CUAUHTEMOC A AV.	3,500	260101	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
19	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	CONTRATO	EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE CALLE REFORMA, SAN	850	250101	527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANAL RIO LA COMPAÑÍA	CONTRATO	DE CALLE GERANIO NORTE A CANAL RIO LA COMPAÑÍA,	800	250101	1,369,696.00	0.00	0.00	60.68	831,086.37					
21	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONTRATO	CALLE CAMINO AL MOLINITO, SAN MATEO TEZOQUIPAN	1,900	250101	2,400,000.00	0.00	0.00	29.57	709,647.50					
22	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA OF. 110 LUIS G. URBINA	CONTRATO	CALLE ENSEÑANZA TÉCNICA, COL. CENTRO	310	250101	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN	CONTRATO	CALLE MELCHOR OCAMPO, COL. MARGARITA MORÁN	320	250101	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
24	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN SECUNDARIA NIÑOS HÉROES	CONTRATO	CALLE SAN RAFAEL, COL. NUEVA SAN ANTONIO	240	250101	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
25	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 312	CONTRATO	CALLE EDUCACIÓN, COL. NUEVA SAN ISIDRO	310	250101	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
26	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA JUAN RULFO	CONTRATO	CALLE LIRIO, COL. NUEVA SAN MIGUEL	380	250101	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
27	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN SECUNDARIA OFICIAL NO. 0601 JUAN ESCUTIA	CONTRATO	CALLE INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN XICO NUEVO	320	250101	1,324,000.00	0.00	0.00	46.68	618,099.26				
28	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA	CONTRATO	CALLE BALBUENA, SAN MATEO HUITZILZINGO	280	250101	1,324,000.00	0.00	0.00	31.40	415,738.10				
29	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 127	CONTRATO	CALLE ÁLVARO OBREGÓN, SAN MATEO HUITZILZINGO	210	250101	700,000.00	0.00	0.00	28.58	200,030.38				
30	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 342	CONTRATO	CALLEJÓN DE LA PAZ, SAN MATEO TEZOQUIPAN	320	250101	1,324,000.00	0.00	0.00	43.54	576,521.54				
31	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM 70	CONTRATO	CALLE IZTACCHUATL, SAN PABLO ATLAZALPAN	290	250101	2,711,059.00	0.00	0.00	75.73	2,053,139.11				
32	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM 198	CONTRATO	CARRETERA SAN MARTÍN - HUEXOCULCO, SANTA MARÍA	310	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	59.34	593,442.83				
33	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA PROF. EDUARDO MENDIETA	CONTRATO	AV. NACIONAL, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	340	250101	1,300,000.00	0.00	0.00	45.02	585,294.74				
34	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO	CONTRATO	CALLE TIZAPA, COL. CASCO DE SAN JUAN	400	250101	1,500,000.00	0.00	0.00	38.65	579,823.17				
35	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER CÁMARA	CONTRATO	AV. PLAZA MAYOR, CONJUNTO URBANO	280	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	93.65	936,517.97				
36	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN	CONTRATO	CALLE ÁLVARO OBREGÓN, SAN MATEO HUITZILZINGO	190	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ	CONTRATO	CALLE SAN SEBASTIÁN, BARRIO SAN ANTONIO	210	250101	3,612,151.00	0.00	0.00	25.50	921,072.82				
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE	CONTRATO	CALLE FRESNO, COL. ALCANFORES	315	250101	2,260,298.00	0.00	0.00	36.99	836,071.11				
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ	CONTRATO	CALLE TIZAPA, COL. CASCO DE SAN JUAN	310	250101	2,644,604.00	0.00	0.00	29.99	793,023.57				
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ MA. VELAZCO	CONTRATO	CALLE EDUCACIÓN, COL. NUEVA SAN ISIDRO	235	250101	1,721,707.00	0.00	0.00	92.44	1,591,548.16				
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JAIME SABINES	CONTRATO	CALLE HIDALGO, CONJUNTO URBANO HACIENDA DE	380	250101	3,542,941.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍN	CONTRATO	CALLE HACIENDA SAN JUAN, CONJUNTO URBANO	310	250101	3,613,714.00	0.00	0.00	25.67	927,714.45				
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA HÉROES DE LA LIBERTAD	CONTRATO	CALLE LAGO DE TEXCOCO, CONJUNTO URBANO LOS	420	250101	3,510,587.00	0.00	0.00	26.37	925,660.64				
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ EMILIO PACHECO	CONTRATO	CALLE RÍO DE LA COMPAÑÍA, CONJUNTO URBANO LOS	280	250101	3,465,531.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBT NO. 6	CONTRATO	CALLE DE LA CALANDRIA, CONJUNTO URBANO	640	250101	3,540,000.00	0.00	0.00	26.12	924,645.36				
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CUITLAHUAC	CONTRATO	CALLE CIRCUITO DE LOS PUEBLOS, CONJUNTO	320	250101	3,321,000.00	0.00	0.00	27.31	906,978.53				
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	CONTRATO	C. PASEO DE LOS LIRIOS, CONJUNTO URBANO	350	250101	3,542,941.00	0.00	0.00	22.49	796,953.18				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ÁLZATE	CONTRATO	CALLE ZACATECAS, CONJUNTO URBANO VILLAS	240	250101	3,612,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ CORONA NUÑEZ	CONTRATO	CALLE CAMINO REAL, SAN LORENZO CHIMALPA	230	250101	1,874,095.00	0.00	0.00	31.21	584,936.90				
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JESÚS GUERRERO GALV	CONTRATO	CALLE BENITO JUÁREZ, SAN LUCAS AMALINALCO	190	250101	1,920,000.00	0.00	0.00	86.02	1,651,526.32				
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ CLEMENTE OROZC	CONTRATO	CALLE FRANCISCO SARABIA, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	310	250101	1,547,839.00	0.00	0.00	95.90	1,484,414.51				
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA TENOCHTITLAN	CONTRATO	CALLE DE LA CRUZ, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	310	250101	1,117,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE	CONTRATO	CALLE GENOVEVO DE LA OCA, SAN MATEO	160	250101	3,185,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ELIA GISELA ALVARAD	CONTRATO	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SAN PABLO	240	250101	1,892,701.00	0.00	0.00	88.18	1,668,931.64				
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR INCHANCONEME	CONTRATO	CALLE JUÁREZ, SAN PABLO ATLAZALPAN	250	250101	1,276,000.00	0.00	0.00	42.86	546,918.64				
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CUAUHTÉMOC	CONTRATO	AV. MÉXICO, SAN PABLO ATLAZALPAN	250	250101	2,888,865.00	0.00	0.00	23.14	668,380.53				
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	CONTRATO	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SAN PABLO	320	250101	2,622,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 354	CONTRATO	CALLE GERANIO, COL. FRATERNIDAD	2,200	250218	1,254,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (PAGO DE CONVENIO A CFE)	CONTRATO	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHALCO.	6,500	250101	5,000,000.00	0.00	0.00	73.33	3,666,633.41				

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORR

M.D.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑE

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
13	08	2024