



GOBIERNO DE  
**CHALCO**  
2022-2024

TESORERÍA  
**MUNICIPAL**

"2024. Año del Bicentenario de la Erección  
del Estado Libre y Soberano de México"

No. De OFICIO: TM/385/2024

Chalco, Méx. A 15 de Julio del 2024

*AM*

LIC. PAULINA MORENO GARCIA  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE MEXICO  
TOLUCA ESTADO DE MEXICO  
PRESENTE.

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual **SIAVAMEN** del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. ( **FORTAMUNDF** ) 2024 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales ( **FAISMUN** ) 2024 correspondiente al mes de Junio 2024.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



TESORERÍA  
**MUNICIPAL**

*Maria del Angel Hernandez*  
M. en D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



FINANZAS

RECIBIDO

29 JUL 2024

Hora:

Recibe:

9:00

Alfredo



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68973/00011264	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	13,760,000.00	13,760,000.00	0.00	7,573,833.19	7,573,833.19	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	5,170.17		2 COLONIA	1	4,600	55	55.04
68974/00021698	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE OTOMIES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,787,000.00	2,787,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	837.80		2 COLONIA	1	2,600	0	0.00
68975/00031721	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ARBOLEDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	7,240,000.00	7,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,401.45		2 COLONIA	1	4,600	0	0.00
68977/00041796	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN MATEO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	10,097,000.00	10,097,000.00	0.00	9,403,978.59	9,403,978.59	0.00	02 METRO CUADRADO	3,626.51		2 COLONIA	1	3,800	93	93.14
68986/00052025	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ONIX / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	1,655,822.26	1,655,822.26	0.00	02 METRO CUADRADO	1,790.00		2 COLONIA	1	3,200	30	28.55
68988/00062080	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PINO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	16,003,000.00	16,003,000.00	0.00	4,568,341.30	4,568,341.30	0.00	02 METRO CUADRADO	5,591.23		2 COLONIA	1	4,600	30	28.55
68990/00072132	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,146.00		2 COLONIA	1	2,600	0	0.00
68992/00082163	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 17 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	11,310,000.00	11,310,000.00	0.00	3,389,366.90	3,389,366.90	0.00	02 METRO CUADRADO	4,460.00		2 COLONIA	1	3,200	30	29.97
68994/000914955	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	5,043,817.32	5,043,817.32	0.00	02 METRO CUADRADO	2,835.00		2 COLONIA	1	3,600	81	81.35
68997/001015814	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LIRIOS / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,020.00		3 POBLADO	1	1,800	0	0.00
68999/001115928	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JILGUEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	2,741,931.89	2,741,931.89	0.00	02 METRO CUADRADO	3,462.82		3 POBLADO	1	2,600	30	28.56
69001/001216049	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PALMA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	9,320,000.00	9,320,000.00	0.00	4,036,392.42	4,036,392.42	0.00	02 METRO CUADRADO	2,040.00		3 POBLADO	1	3,600	43	43.30
69004/001316095	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	8,620,000.00	8,620,000.00	0.00	2,579,462.18	2,579,462.18	0.00	02 METRO CUADRADO	2,267.51		4 MUNICIPIO	1	2,900	30	29.92



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
69005/ 0014 19069	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO NACIONAL / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,222.00		3 POBLAD O	1	3,900	0	0.00		
69006/ 0015 19179	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	16.50		2 COLONIA	1	1,900	0	0.00		
69865/ 0016 19376	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	1,325,495.00	1,325,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,140.00		3 POBLAD O	1	2,400	0	0.00		
69866/ 0017 19405	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	717.60		3 POBLAD O	1	1,600	0	0.00		
69867/ 0018 19439	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	16.50		2 COLONIA	1	2,100	0	0.00		
69868/ 0019 19466	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUC CION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	527,200.00	527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPI O	1	850	0	0.00		
69869/ 0020 19498	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANAL RIO LA COMPAÑIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	1,369,696.00	1,369,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	52.00		3 POBLAD O	1	800	0	0.00		
69870/ 0021 19540	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO PÚBLICO COMUNITARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	717,278.65	717,278.65	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		3 POBLAD O	1	1,900	30	29.89		
69871/ 0022 19590	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA OF. 110 LUIS "G" URBINA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	310	310	0	0.00		
69872/ 0023 21214	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	Construcción de dos Aulas tipo U2C en primaria Margarita Morán / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	320	320	0	0.00		
69873/ 0024 21951	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	207 PREPARATORI A (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C, EN PREPARATORIA OFICIAL No. 312. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	567,238.16	567,238.16	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	310	310	30	29.85		
69874/ 0025 22106	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	380	380	0	0.00		
69875/ 0026 22259	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN SECUNDARIA OFICIAL No. 0601 JUAN ESCUTIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-07-15	1,324,000.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	320	320	0	0.00		



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fiscales y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69876/ 0027 22444	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NÁJERA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,324,000.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	280	280	0	0.00
69877/ 0028 23149	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 127 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	210	210	0	0.00
69878/ 0029 23175	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO.342 / CERRO DEL TLALCHICHIL	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,324,000.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	320	320	0	0.00
69879/ 0030 23886	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 70 / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	2,711,059.00	2,711,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		5 ALUMNO	290	290	0	0.00
69880/ 0031 23983	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 198 / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	68.00		5 ALUMNO	310	310	0	0.00
69881/ 0032 24132	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA PROF. EDUARDO MENDIETA / SAN MARTIN CUAUTALPAN	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		5 ALUMNO	340	340	0	0.00
69882/ 0033 24196	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	210 PREPARATORIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	400	400	0	0.00
69883/ 0034 24243	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER CÁMARA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	299,188.71	299,188.71	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	30	29.92
69884/ 0035 24287	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	3,612,151.00	3,612,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	551.57		5 ALUMNO	210	210	0	0.00
71501/ 0036 77324	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ ANTONIO ÁLZATE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,260,298.00	2,260,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	315.00		5 ALUMNO	315	315	0	0.00
71502/ 0037 77328	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,644,604.00	2,644,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	448.38		5 ALUMNO	310	310	0	0.00
71504/ 0038 77330	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ MA. VELASCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,721,707.00	1,721,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	294.00		5 ALUMNO	235	235	0	0.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fiscales y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71505/ 0039 77335	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JAIME SABINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,542,941.00	3,542,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	551.25		5 ALUMNO	380	380	0	0.00
71509/ 0040 77339	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,613,714.00	3,613,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	487.14		5 ALUMNO	310	310	0	0.00
71516/ 0041 77342	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA HEROES DE LA LIBERTAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,510,587.00	3,510,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	498.88		5 ALUMNO	420	420	0	0.00
71519/ 0042 77347	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ EMILIO PACHECO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,465,531.00	3,465,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	485.88		5 ALUMNO	280	280	0	0.00
71523/ 0043 77349	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBT NO. 6 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,540,000.00	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	525.00		5 ALUMNO	640	640	0	0.00
71525/ 0044 77353	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CUITLÁHUAC / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,321,000.00	3,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	320	320	0	0.00
71529/ 0045 77481	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,542,941.00	3,542,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		5 ALUMNO	350	350	0	0.00
71533/ 0046 77487	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE RAMÍREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,612,152.00	3,612,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	551.57		5 ALUMNO	240	240	0	0.00
71626/ 0047 77523	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JOSÉ CORONA NÚÑEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,874,095.00	1,874,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	335.67		5 ALUMNO	230	230	0	0.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fiscales y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024, AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71627/ 0048 77524	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JESÚS GUERRERO GALVÁN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	360.00		5 ALUMNO	190	190	0	0.00
71628/ 0049 77529	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ CLEMENTE OROZCO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,547,839.00	1,547,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	242.19		5 ALUMNO	310	310	0	0.00
71629/ 0050 77532	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA TENOCHTITLAN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,117,364.00	1,117,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	160.00		5 ALUMNO	310	310	0	0.00
71630/ 0051 77535	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,185,986.00	3,185,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	435.94		5 ALUMNO	160	160	0	0.00
71631/ 0052 77538	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	*CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ELIA GISELA ALVARADO * / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,892,701.00	1,892,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	280.00		5 ALUMNO	240	240	0	0.00
71633/ 0053 57539	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR INCHANCONEME / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	175.00		5 ALUMNO	250	250	0	0.00
71635/ 0054 77540	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CUAUHTÉMOC / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,888,865.00	2,888,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	352.00		5 ALUMNO	250	250	0	0.00
71636/ 0055 77548	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,622,606.00	2,622,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	439.01		5 ALUMNO	320	320	0	0.00
72070/ 0056 168326	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: OLIVO, MAGNOLIA, PINO, CAOBA Y CIPRES / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	1,326,065.84	1,326,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	23.00		3 POBLADO	1	66	0	0.00
72071/ 0057 168833	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: PAVO REAL, COLIBRI, CALANDRIA, GORRION Y GAVIOTA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	1,103,199.08	1,103,199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	127.00		3 POBLADO	1	127	0	0.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
72073/ 0058 169151	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: PROL. POPOCATEPETL Y TEPALCATEPETL 2 / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2024-04-15	2024-07-15	707,808.85	707,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	10.00		3 POBLAD O	1	74	0	0.00			
72074/ 0059 169551	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: PIPILA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-15	2024-07-15	462,245.35	462,245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	6.00		2 COLONIA	1	53	0	0.00			
72075/ 0060 169754	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: 4TA CDA. DE MEMBRILLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-04-15	2024-07-15	67,314.29	67,314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLAD O	1	25	0	0.00			
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 60</b>									<b>TOTAL</b>			<b>205,922,165.41</b>	<b>205,922,165.41</b>	<b>0.00</b>	<b>42,576,651.57</b>	<b>42,576,651.57</b>	<b>0.00</b>								<b>512</b>

Complementarios: 20      Directa: 40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHALCO  
CIUDADANO CIUDADANO  
GILBERTO ROSAS  
MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
POR MINISTERIO DE LEY

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mª DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  
MARTÍNEZ  
MÁRIA DEL ANGEL  
HERNANDEZ CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHALCO  
LEONEL MIGUEL  
BRUDADA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHALCO  
JORGE SANCHEZ  
RAMIREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



Gobierno del Estado de México



ESTADO DE MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68799/0001	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VOLTAIRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,654,370.00	2,654,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	860.00		2 COLONIA	1	2,600	0	0.00
68800/0002	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AMAPOLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	384.51		2 COLONIA	1	2,200	0	0.00
68801/0003	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GERANIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	383.67		2 COLONIA	1	2,200	0	0.00
68802/0004	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MAGNOLIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	383.67		2 COLONIA	1	2,300	0	0.00
68803/0005	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ROSALES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	383.67		2 COLONIA	1	2,200	0	0.00
68804/0006	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	14,563,320.00	14,563,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,161.20		3 POBLADO	1	4,200	0	0.00
68805/0007	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	063 PLAZAS CIVICAS	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,222.00		3 POBLADO	1	6,800	0	0.00
70071/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	102,717,131.00	102,717,131.00	0.00	22,901,689.00	22,901,689.00	0.00	80 ELEMENTO	354.00		4 MUNICIPIO	1	354	22	22.30
70092/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	7,007,686.73	7,007,686.73	0.00	50 EQUIPO	58.00		4 MUNICIPIO	1	1	35	35.04
70094/0010	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	16,327,985.04	16,327,985.04	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	46	45.36
70096/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,180,266.31	3,180,266.31	0.00	80 ELEMENTO	354.00		4 MUNICIPIO	1	354	80	79.51
70204/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-01-25	2024-01-26	5,661,669.00	5,661,669.00	0.00	5,661,669.00	5,661,669.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
70206/0013	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	COMPRA DE LUMINARIAS 2DA.ETAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-01-25	2024-01-26	7,096,880.00	7,096,880.00	0.00	7,096,880.00	7,096,880.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
71314/0014	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	I EQUIPAMIENTO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA CLINICA ( APOYO DIF) CHALCO DE DIAS COVARRUBIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-05-02	2024-12-31	20,556,959.00	20,556,959.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	20	19.45		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14									TOTAL			225,450,329.00	225,450,329.00	0.00	66,176,176.08	66,176,176.08	0.00							403

Complementarios: 0

Directa: 0



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
*[Signature]*  
**CIUDADANO CIUDADANO**  
**GILBERTO ROSAS MARTINEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
POR MINISTERIO DE LEY

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
*[Signature]*  
GOBIERNO DE CHALCO  
**MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA**  
TESORERA MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y BOMBEROS**  
*[Signature]*  
**MARIO RODRÍGUEZ MAYORGA**  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
*[Signature]*  
**JORGE SANCHEZ RAMIREZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL