



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

"2024. Año del Bicentenario de la Erección
del Estado Libre y Soberano de México"

No. De OFICIO: TM/519/2024

AMR


Chalco, Méx. A 10 de Octubre del 2024

**LIC. PAULINA MORENO GARCIA
SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
PRESENTE.**

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual **SIAVAMEN** del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (**FORTAMUNDF**) 2024 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (**FAISMUN**) 2024 correspondiente al mes de Septiembre 2024.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



TESORERÍA
MUNICIPAL

Maria del Angel Hernandez Castañeda
M. en D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



ESTADO DE
MEXICO
El poder de servir

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

RECIBIDO

16 OCT 2024

Hora: Recibe:

15:03 Heister



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 · REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
68799/0001	03	ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,654,370.00	2,654,370.00	0.00	2,607,385.18	2,607,385.18	0.00	02 METRO CUADRADO	860.00		2	COLONIA	1	2,600	98	98.23
68800/0002	03	ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,194,702.94	1,194,702.94	0.00	02 METRO CUADRADO	384.51		2	COLONIA	1	2,200	100	91.90
68801/0003	03	ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,202,253.52	1,202,253.52	0.00	02 METRO CUADRADO	383.67		2	COLONIA	1	2,200	93	92.49
68802/0004	03	ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,180,041.55	1,180,041.55	0.00	02 METRO CUADRADO	383.67		2	COLONIA	1	2,300	100	90.77
68803/0005	03	ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,191,677.11	1,191,677.11	0.00	02 METRO CUADRADO	383.67		2	COLONIA	1	2,200	100	91.67
68804/0006	03	ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	14,563,320.00	14,563,320.00	0.00	12,684,692.76	12,684,692.76	0.00	02 METRO CUADRADO	5,161.20		3	POBLADO	1	4,200	00	87.10
68805/0007	03	ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	063 PLAZAS CIVICAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,856,492.40	3,856,492.40	0.00	02 METRO CUADRADO	1,222.00		3	POBLADO	1	6,800	61	55.10
70071/0008	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	102,717,131.00	102,717,131.00	0.00	31,527,119.00	31,527,119.00	0.00	80 ELEMENTO	354.00		4	MUNICIPIO	1	354	30	30.70
70092/0009	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	9,840,356.22	9,840,356.22	0.00	50 EQUIPO	58.00		4	MUNICIPIO	1	1	49	49.21
70094/0010	08	ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	26,692,285.49	26,692,285.49	0.00	81 PAGO	1.00		4	MUNICIPIO	1	1	75	74.15
70096/0011	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,180,266.31	3,180,266.31	0.00	80 ELEMENTO	354.00		4	MUNICIPIO	1	354	80	79.51
70204/0012	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2024-01-25	2024-01-26	5,661,669.00	5,661,669.00	0.00	5,661,669.00	5,661,669.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4	MUNICIPIO	1	1	100	100.00
70208/0013	08	ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADMINISTRACION	2024-01-25	2024-01-26	7,096,880.00	7,096,880.00	0.00	7,096,880.00	7,096,880.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4	MUNICIPIO	1	1	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
71314/0014	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	I EQUIPAMIENTO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA CLINICA (APOYO DIF) CHALCO DE DIAS COVARRUBIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-05-02	2024-12-31	20,556,959.00	20,556,959.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	35	34.03	
74185/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	330,842.99	330,842.99	0.00	34 VEHICULO	50.00		4 MUNICIPIO	1	354	4	4.14	
74471/0016	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COMBINADO SOBRE AVENIDA JOSE MARIA MARTINEZ ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV CUAUHTEMOC / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-10-07	2024-10-28	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,201.40		2 COLONIA	2	1,200	0	0.00	
74475/0017	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAOBA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2024-10-10	2024-11-19	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	507.80		3 POBLADO	1	3,000	0	0.00	
74476/0018	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CONSTITUYENTES EN COLONIA TAMARIZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-10-04	2024-11-04	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	568.58		4 MUNICIPIO	1	800	0	0.00	
74477/0019	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	073 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	*CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPAIN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-10-09	2024-11-18	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA	1	750	0	0.00	
74478/0020	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	064 POZO DE AGUA POTABLE	*CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL POTRERO* / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-10-08	2024-10-28	368,150.31	368,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	800.00		2 COLONIA	1	850	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 20									TOTAL	240,333,479.31	240,333,479.31	0.00	115,246,664.47	115,246,664.47	0.00								1113

Complementarios: 0 Directa: 0



PRESIDENCIA
CIUDADANO JOSÉ MIGUEL GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO 2022-2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MARIO RODEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
JORGE SANCHEZ RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO 2022-2024



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción			Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
			SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68973/ 0001 1264	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFREDO DEL MAZO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	13,748,201.68	13,748,201.68	0.00	13,579,836.07	13,579,836.07	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	5,170.17		2 COLONIA	1	4,600	99	98.76
68974/ 0002 1698	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CALLE OTOMIES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,907,866.74	1,907,866.74	0.00	795,050.14	795,050.14	0.00	02 METRO CUADRADO	837.80		2 COLONIA	1	2,600	42	41.67
68975/ 0003 1721	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CALLE ARBOLEDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	7,008,045.58	7,008,045.58	0.00	6,977,131.08	6,977,131.08	0.00	02 METRO CUADRADO	2,401.45		2 COLONIA	1	4,600	98	99.56
68977/ 0004 1796	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN MATEO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	10,089,091.94	10,089,091.94	0.00	9,403,978.59	9,403,978.59	0.00	02 METRO CUADRADO	3,626.51		2 COLONIA	1	3,800	93	93.19
68990/ 0007 138596	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	6,073,654.95	6,073,654.95	0.00	6,049,153.43	6,049,153.43	0.00	02 METRO CUADRADO	2,146.00		2 COLONIA	1	2,600	99	99.60
68997/ 0010 139788	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CALLE LIRIOS / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	5,795,885.33	5,795,885.33	0.00	1,738,765.60	1,738,765.60	0.00	02 METRO CUADRADO	2,020.00		3 POBLADO	1	1,800	30	30.00
69005/ 0014 77177	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO NACIONAL / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,327,716.50	3,327,716.50	0.00	3,039,603.24	3,039,603.24	0.00	02 METRO CUADRADO	1,222.00		3 POBLADO	1	3,900	91	91.34
69006/ 0015 19179	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	698,467.63	698,467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.50		2 COLONIA	1	1,900	0	0.00
69865/ 0016 19376	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,293,490.05	1,293,490.05	0.00	1,293,490.05	1,293,490.05	0.00	02 METRO CUADRADO	2,140.00		3 POBLADO	1	2,400	100	100.00
69866/ 0017 19405	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	921,054.79	921,054.79	0.00	818,044.85	818,044.85	0.00	02 METRO CUADRADO	717.60		3 POBLADO	1	1,600	88	88.82
69867/ 0018 19439	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	698,467.63	698,467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.50		2 COLONIA	1	2,100	0	0.00
69868/ 0019 19466	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	519,516.57	519,516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	850	0	0.00
69869/ 0020 19498	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANAL RIO LA COMPAÑIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,360,592.94	1,360,592.94	0.00	989,938.34	989,938.34	0.00	01 METRO LINEAL	52.00		3 POBLADO	1	800	72	72.76



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69870/002119540	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	2,370,704.69	2,370,704.69	0.00	717,278.65	717,278.65	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	1	1,900	30	30.25
69871/002219590	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA OF. 110 LUIS "G" URBINA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,725,884.40	1,725,884.40	0.00	661,664.45	661,664.45	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	310	310	40	38.34
69872/002321214	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	Construcción de dos Aulas tipo U2C en primaria Margarita Morán / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,980,802.41	1,980,802.41	0.00	1,369,565.83	1,369,565.83	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	320	320	69	69.14
69873/002421951	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U2C, EN PREPARATORIA OFICIAL No. 312. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,579,264.30	1,579,264.30	0.00	1,270,936.57	1,270,936.57	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	310	310	74	80.47
69874/002522106	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,788,851.44	1,788,851.44	0.00	797,410.78	797,410.78	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	380	380	45	44.58
69875/002622259	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN SECUNDARIA OFICIAL No. 0601 JUAN ESCUTIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,032,535.77	1,032,535.77	0.00	985,759.72	985,759.72	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	320	320	95	95.47
69876/002722444	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,054,058.09	1,054,058.09	0.00	651,877.62	651,877.62	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	280	280	61	61.84
69877/002823049	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 127 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	582,736.05	582,736.05	0.00	330,818.85	330,818.85	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	210	210	56	56.77
69878/002923175	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO.342 / CERRO DEL TLALCHICHIL	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,203,022.72	1,203,022.72	0.00	764,471.90	764,471.90	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	320	320	64	63.55
69879/003077294	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 70 / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	2,559,331.12	2,559,331.12	0.00	2,053,139.11	2,053,139.11	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		5 ALUMNO	290	290	80	80.22
69880/003177302	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 198 / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	800,791.50	800,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	68.00		5 ALUMNO	310	310	0	0.00
69881/003224135	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA PROFDR. EDUARDO MENDIETA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	984,671.68	984,671.68	0.00	957,582.27	957,582.27	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		5 ALUMNO	340	340	97	97.25
69882/003377308	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	210 PREPARATORIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,248,635.18	1,248,635.18	0.00	1,087,000.41	1,087,000.41	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	400	400	87	87.06



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69883/ 0034 24243	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER CÁMARA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	995,927.64	995,927.64	0.00	299,188.71	299,188.71	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	30	30.04
69884/ 0035 24287	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	3,392,127.86	3,392,127.86	0.00	3,343,925.24	3,343,925.24	0.00	02 METRO CUADRADO	551.57		5 ALUMNO	210	210	91	98.58
71501/ 0036 128719	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ ANTONIO ÁLZATE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,250,005.83	2,250,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	315.00		5 ALUMNO	315	315	0	0.00
71502/ 0037 167321	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,635,451.06	2,635,451.06	0.00	2,635,451.06	2,635,451.06	0.00	02 METRO CUADRADO	448.38		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
71504/ 0038 128959	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ MA. VELASCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,976,796.36	1,976,796.36	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	294.00		5 ALUMNO	235	235	0	0.00
71505/ 0039 167363	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JAIME SABINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,455,050.30	3,455,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	551.25		5 ALUMNO	380	380	0	0.00
71509/ 0040 167611	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,409,992.72	3,409,992.72	0.00	1,730,443.73	1,730,443.73	0.00	02 METRO CUADRADO	487.14		5 ALUMNO	310	310	51	50.75
71516/ 0041 167718	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA HEROES DE LA LIBERTAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,495,085.05	3,495,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	498.88		5 ALUMNO	420	420	0	0.00
71519/ 0042 167812	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ EMILIO PACHECO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,457,415.40	3,457,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	485.88		5 ALUMNO	280	280	0	0.00
71523/ 0043 167912	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBT NO. 6 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,529,683.12	3,529,683.12	0.00	3,327,446.46	3,327,446.46	0.00	02 METRO CUADRADO	525.00		5 ALUMNO	640	640	93	94.27



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
			SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad			Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
71525/ 0044 168020	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CUITLÁHUAC / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,311,745.92	3,311,745.92	0.00	3,135,187.25	3,135,187.25	0.00	02 METRO CUADRAO	480.00		5 ALUMNO	320	320	94	94.67
71529/ 0045 168082	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,625,984.11	2,625,984.11	0.00	2,448,831.16	2,448,831.16	0.00	02 METRO CUADRAO	400.00		5 ALUMNO	350	350	92	93.25
71533/ 0046 168209	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE RAMÍREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,160,393.85	3,160,393.85	0.00	2,044,930.62	2,044,930.62	0.00	02 METRO CUADRAO	551.57		5 ALUMNO	240	240	65	64.70
71626/ 0047 132319	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ CORONA NÚÑEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,788,024.36	1,788,024.36	0.00	1,762,761.13	1,762,761.13	0.00	02 METRO CUADRAO	335.67		5 ALUMNO	230	230	98	98.59
71627/ 0048 136201	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JESÚS GUERRERO GALVÁN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,824,010.53	1,824,010.53	0.00	1,723,594.33	1,723,594.33	0.00	02 METRO CUADRAO	360.00		5 ALUMNO	190	190	94	94.49
71628/ 0049 136609	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ CLEMENTE OROZCO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,537,089.29	1,537,089.29	0.00	1,502,691.86	1,502,691.86	0.00	02 METRO CUADRAO	242.19		5 ALUMNO	310	310	97	97.76
71629/ 0050 136999	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA TENOCHTITLAN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,220,221.11	1,220,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	160.00		5 ALUMNO	310	310	0	0.00
71630/ 0051 164719	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,177,974.57	3,177,974.57	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	435.94		5 ALUMNO	160	160	0	0.00
71631/ 0052 77538	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	*CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ELIA GISELA ALVARADO * / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,889,601.00	1,889,601.00	0.00	1,889,601.00	1,889,601.00	0.00	02 METRO CUADRAO	280.00		5 ALUMNO	240	240	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71633/005357539	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,266,709.49	1,266,709.49	0.00	1,191,848.08	1,191,848.08	0.00	02 METRO CUADRAO	175.00		5 ALUMNO	250	250	94	94.09
71635/005477540	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,878,667.77	2,878,667.77	0.00	1,331,466.70	1,331,466.70	0.00	02 METRO CUADRAO	352.00		5 ALUMNO	250	250	47	46.25
71636/005577546	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,614,431.71	2,614,431.71	0.00	1,723,594.33	1,723,594.33	0.00	02 METRO CUADRAO	439.01		5 ALUMNO	320	320	65	65.93
72070/0056169326	18	VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	1,326,065.84	1,326,065.84	0.00	951,596.37	951,596.37	0.00	19 POSTE	23.00		3 POBLADO	1	66	72	71.76
72071/0057100033	18	VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	1,103,199.08	1,103,199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	127.00		3 POBLADO	1	127	0	0.00
72073/0058169151	18	VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	707,808.85	707,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	10.00		3 POBLADO	1	74	0	0.00
72074/0059169551	18	VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	462,245.35	462,245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	6.00		2 COLONIA	1	53	0	0.00
72075/0060169754	18	VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	67,314.29	67,314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLADO	1	25	0	0.00
73411/00612080	17	URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2024-03-01	2024-06-01	15,203,905.98	15,203,905.98	0.00	15,176,568.71	15,176,568.71	0.00	02 METRO CUADRAO	5,591.23		2 COLONIA	1	4,600	100	99.82
73418/0062137354	17	URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2024-03-15	2024-07-15	4,915,362.76	4,915,362.76	0.00	4,752,797.20	4,752,797.20	0.00	02 METRO CUADRAO	1,790.00		2 COLONIA	1	3,200	96	96.70
73419/0063139176	17	URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	11,040,388.86	11,040,388.86	0.00	10,907,458.17	10,907,458.17	0.00	02 METRO CUADRAO	4,460.00		2 COLONIA	1	3,200	98	98.80
73420/0064139537	17	URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	6,180,157.89	6,180,157.89	0.00	5,124,367.07	5,124,367.07	0.00	02 METRO CUADRAO	2,835.00		2 COLONIA	1	3,600	83	82.92



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
73421/0065140181	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JILGUEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	8,221,834.30	8,221,834.30	0.00	8,052,145.36	8,052,145.36	0.00	02 METRO CUADRADO	3,462.82		3 POBLADO	1	2,600	100	97.93	
73422/0066142083	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PALMA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	8,784,792.79	8,784,792.79	0.00	8,262,114.71	8,262,114.71	0.00	02 METRO CUADRADO	2,040.00		3 POBLADO	1	3,200	94	94.05	
73423/0067142093	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA. / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	8,598,207.26	8,598,207.26	0.00	4,297,437.04	4,297,437.04	0.00	02 METRO CUADRADO	2,267.51		3 POBLADO	1	2,900	50	49.98	
73955/0068268768	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA OFICIAL 0877 HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	2,873,474.15	2,873,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	220	220	0	0.00	
73957/0069280378	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA PROFA. MA. PETRA ARREOLA ECHEVERRÍA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	1,142,868.33	1,142,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	124.20		5 ALUMNO	320	320	0	0.00	
73959/0070280580	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA AGUSTÍN FRANCO FLORES / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	1,485,529.41	1,485,529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	199.00		5 ALUMNO	220	220	0	0.00	
73960/0071280624	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, DE LA AV. RECURSOS HIDRÁULICOS (LA FAVORITA), SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA. / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	1,368,950.57	1,368,950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,871.00		3 POBLADO	1	1,200	0	0.00	
73961/0072280691	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO, CALLE HIDALGO PONIENTE, LA CANDELARIA TLAPALA. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,237.00		3 POBLADO	1	1,500	0	0.00	
73962/0073280781	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HORTALIZAS, DE C. MEMBRILLO A LA AV. NOCHEBUENA, SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	585,790.79	585,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	151.75		3 POBLADO	1	600	0	0.00	
73967/0074280842	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	291 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	608,158.83	608,158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	616.76		5 ALUMNO	180	1,850	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 67									TOTAL	209,121,786.06	209,121,786.06	0.00	143,947,943.84	143,947,943.84	0.00							3514	

Complementarios: 22 **Directa: 45**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO





ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
Control	Sector	Programa	Sub Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.


CIUDADANO JOSE MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024


MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024


LEONEL MIGUEL
BRUDADA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024


CONTRALORIA
MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CHALCO