



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-043-0ELEC 01 FISMDF-045-2019	Electrificación de las calles: Bella Vista, Prol. E. Zapata, Mirador, Tierra Blanca y Tierra de Labor, en el tramo de camino a la Caseta y limite urbano, Col. La Loma	Convenio D421_025CHA_GM04/19	San Martín Cuautlalpan	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	338,400.00
1235-043-0ELEC 02 FISMDF-046-2019	Electrificación de las calles: Alehi, Magnolias, Crisantemos, Girasoles, Orquideas, Camelias y Gardenias; en el tramo de Av. Las Flores y Barranaca, Col. Lomas	Convenio D421_025CHA_GM04/19	San Martín Cuautlalpan	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	338,400.00
1235-043-0ELEC 03 FISMDF-047-2019	Electrificación de las calles: Eucalipto y Álamos, en su tramo de c. Pino a c. el Molinito	Convenio D421_025CHA_GM04/19	San Mateo Tezoquipan Miraflores	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	150,400.00
1235-043-0ELEC 04 FISMDF-048-2019	Electrificación de las calles: Prol. Popocatepetl y Ahuaxtlale	Convenio D421_025CHA_GM04/19	San Mateo Huitzilzingo	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	225,600.00
1235-043-0ELEC 05 FISMDF-049-2019	Electrificación de las calles: Fresno, Naranjos, Gardenia, Cerezos, Lirios, Sauce, Jazmín, Rosales, Alcañaz, Azucena y Violeta; en el tramo de de 1er. Carril y Av. Av. Los Pinos; col. Jardines de Tlapala	Convenio D421_025CHA_GM04/19	La Candelaria Tlapala	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	1,560,400.00
1235-043-0ELEC 06 FISMDF-050-2019	Electrificación de las calles: Gpe. Victoria, Huextomalilla, Cda. Primavera, Cda. De Rosales, Cda. De Noche Buena y cda. De Margaritas; en el tramo Gpe. Victoria a limite urbano	Convenio D421_025CHA_GM04/19	Santa María Huexoculco	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	676,800.00
1235-043-0ELEC 07 FISMDF-051-2019	Electrificación de las calles: Juquila, San Isidro y Montes de Oca; en el tramo de Vías Férreas y limite urbano. Col. Ampliación San José Axalco	Convenio D421_025CHA_GM04/19	San Pablo Atizalpan	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	564,000.00
1235-043-0ELEC 08 FISMDF-052-2019	Electrificación de las calles: 1ra y 2da cda. De c. 2 de Abril; en el tramo de c. 2 de Abril a Barranca	Convenio D421_025CHA_GM04/19	Santa María Huexoculco	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	94,000.00
1235-043-0ELEC 09 FISMDF-053-2019	Electrificación de las calles: Santa Asunción, Las Glorias y 2da. Cda. De Santa Asunción; en el tramo de c. Gpe. Victoria a C. Las Glorias	Convenio D421_025CHA_GM04/19	Santa María Huexoculco	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	470,000.00
1235-043-0ELEC 10 FISMDF-054-2019	Electrificación de las calles: Alcañaz y Vereda, en el tramo de carr. Chaclo Mixquiq a limite urbano	Convenio D421_025CHA_GM04/19	San Mateo Huitzilzingo	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	169,200.00
1235-043-0ELEC 11 FISMDF-055-2019	Electrificación de las calles: Arreola en el tramo de Independencia a Barranca	Convenio D421_025CHA_GM04/19	Santa María Huexoculco	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	56,400.00



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-043-0ELEC 12 FISMDF-056-2019	Electrificación de las calles: Ejido de Río Frio en tramo de Av. López Mateos a priv. 14	Convenio D421_025CHA_GM04/19	Col. Agrarista	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	408,800.00
1235-043-0ELEC 13 FISMDF-057-2019	Electrificación de las calles: Cañada Gpe. Victoria y Cdas.	Convenio D421_025CHA_GM04/19	Santa María Huexoculco	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	507,600.00
1235-043-0ELEC 14 FISMDF-058-2019	Electrificación de las calles: 1,2,3,4,5,6 y 7. Col. San Javier	Convenio D421_025CHA_GM04/19	San Gregorio Cuatuzingo	20/09/2019	31/12/2019	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2019	921,200.00
1235-052-003 RP-003-2020	Construcción de rampas para discapacitados en banquetas, primer cuadro del Municipio	IR/DOP/CHA/RP-003-2020	Col. Centro	21/02/2020	24/03/2020	C	NA	100%	100%	12 01 02	Recursos Propios 2020	1,651,203.00
1235-054-002 FISMDF-002-2020	Construcción de pavimentación en calle Norte 10 lado Norte y lado Sur, de calle Oriente 55 a calle San Pablo	LP/DOP/CHA/FISMDF-002-2020	Col. Unión de Guadalupe	26/10/2020	26/12/2020	C	NA	100%	98%	25 01 01	FISMDF 2020	6,243,793.58
1235-054-003 FISMDF-003-2020	Construcción de pavimentación en calle Ferrocarril, de c. Francisco Pacheco a c. Código Agrario	IR/DOP/CHA/FISMDF-003-2020	Col. Emiliano Zapata	01/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,795,650.63
1235-054-004 FISMDF-004-2020	Construcción de pavimentación en calle Otomies, de c. Chalchihuiticue a Av. Vicente Guerrero	LP/DOP/CHA/FISMDF-004-2020	Col. Culturas de México	26/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	85%	25 01 01	FISMDF 2020	8,716,199.66
1235-054-005 FISMDF-005-2020	Pavimentación de calle Bugambilia, de c. Nacional Poniente a las vías de San Pablo Atlazalpan	IR/DOP/CHA/FISMDF-005-2020	San Pablo Atlazalpan	03/11/2020	28/12/2020	C	NA	100%	95%	25 01 01	FISMDF 2020	2,323,429.84
1235-054-006 1235-054-059 FISMDF-006-2020 FISMDF-059-2020	Construcción de pavimentación en calle Bugambilia, de Av. Adolfo López Mateos a c. Obsidiana	IR/DOP/CHA/FISMDF-006-2020 AD/DOP/CHA/FISMDF-059-2020	Col. Nueva San Isidro	03/11/2020	29/12/2020	C	NA	100%	90%	25 01 01	FISMDF 2020	2,177,370.14
1235-054-007 FISMDF-007-2020	Construcción de pavimentación en calle Luis Donaldo Colosio, de c. Francisco Villa a Av. Del Canal	IR/DOP/CHA/FISMDF-007-2020	Col. Covadonga	12/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	96%	25 01 01	FISMDF 2020	4,697,801.24
1235-054-008 FISMDF-008-2020	Construcción de pavimentación en calle Naranja, de c. San Rafael a Av. San Pablo	IR/DOP/CHA/FISMDF-008-2020	Col. Nueva San Miguel	01/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	99%	25 01 01	FISMDF 2020	1,945,889.68



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-054-009 FISMDF-009-2020	Construcción de pavimentación en calle Mayas, de c. Mayas a Av. Vicente Guerrero	IR/DOP/CHA/FISMDF-009-2020	Col. Culturas de México	03/11/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	2,661,342.22
1235-054-010 FISMDF-010-2020	Construcción de pavimentación en calle Mazahuas, de c. Xochiquetzal a c. Texcatlipoca	LP/DOP/CHA/FISMDF-010-2020	Col. Culturas de México	26/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	4,845,179.29
1235-054-011 FISMDF-011-2020	Construcción de pavimentación en calle Flor Silvestre, de c. Las Rosas a límite urbano	IR/DOP/CHA/FISMDF-011-2020	Col. Jardines de Chalco	03/11/2020	28/12/2020	C	NA	100%	91%	25 01 01	FISMDF 2020	3,202,508.57
1235-054-012 FISMDF-012-2020	Construcción de guarniciones y banquetas calle Bugambilia ampliación Zapata, de c. San Cristobal al canal de la Compañía	IR/DOP/CHA/FISMDF-012-2020	Col. Alcanfores	01/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	94%	25 01 01	FISMDF 2020	1,779,420.43
1235-054-022 FISMDF-022-2020	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Preescolar Federico Froebel, calle Benito Juárez	IR/DOP/CHA/FISMDF-022-2020	San Gregorio Cuautzingo	02/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,159,758.10
1235-054-023 FISMDF-023-2020	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Preescolar Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, calle Morelos	IR/DOP/CHA/FISMDF-022-2020	Santa Catarina Ayotzingo	01/12/2020	15/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,147,565.04
1235-054-024 FISMDF-024-2020	Construcción de techado en área de impartición de educación física, primaria Guadalupe Victoria, calle Norte 11	IR/DOP/CHA/FISMDF-024-2020	Col. Unión de Guadalupe	03/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,765,936.52
1235-054-025 FISMDF-025-2020	Construcción de techado en área de impartición de educación física, jardín de niños José María González Arratia calle Emiliano Zapata No. 12	IR/DOP/CHA/FISMDF-025-2020	Santa Catarina Ayotzingo	03/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	99%	25 01 01	FISMDF 2020	1,151,202.86
1235-054-026 FISMDF-026-2020	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Preescolar Chimalpahin, calle Manuel Ávila Camacho	IR/DOP/CHA/FISMDF-026-2020	Col. Unión de Guadalupe	03/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,160,495.51
1235-054-027 FISMDF-027-2020	Construcción de techado en área de impartición de educación física, escuela secundaria General OF. No. 0929 Justo Sierra calle Carros S/N	IR/DOP/CHA/FISMDF-027-2020	San Martín Cuautlápán	03/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	2,001,400.50
1235-054-028 FISMDF-028-2020	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria Héctor Ximénez González	IR/DOP/CHA/FISMDF-028-2020	Col. Jardines de Chalco	03/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	97%	25 01 01	FISMDF 2020	1,485,006.00



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Diaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-054-029 1235-054-060 FISMDF-029-2020 FISMDF-060-2020	Construcción de techado en área de impartición de educación física, escuela Primaria Niño Artillero, c. Francisco I. Madero	IR/DOP/CHA/FISMDF-029-2020 AD/DOP/CHA/FISMDF-060-2020	San Lucas Amalinalco	03/11/2020	29/12/2020	C	NA	100%	98%	25 01 01	FISMDF 2020	1,967,634.62
1235-054-030 1235-054-061 FISMDF-030-2020 FISMDF-061-2020	Construcción de techado en área de impartición de educación física, escuela primaria José Vicente Villada	IR/DOP/CHA/FISMDF-030-2020 AD/DOP/CHA/FISMDF-061-2020	San Pablo Allazalpan	03/11/2020	29/12/2020	C	NA	100%	96%	25 01 01	FISMDF 2020	1,945,963.91
1235-054-031 FISMDF-031-2020	Construcción de barda perimetral, preescolar Felipe Villanueva	IR/DOP/CHA/FISMDF-031-2020	Col. Fraternidad Antorchista	05/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,200,524.04
1235-054-032 FISMDF-032-2020	Construcción de barda perimetral Telesecundaria oficial 0553 Emiliano Zapata	IR/DOP/CHA/FISMDF-032-2020	San Pablo Allazalpan	05/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	92%	25 01 01	FISMDF 2020	1,867,225.17
1235-054-033 FISMDF-033-2020	Construcción de un aula, jardín de niños Manuel Gutierrez Najera callejón Balbuena S/N	AD/DOP/CHA/FISMDF-033-2020	San Mateo Huitzilzingo	05/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	445,418.25
1235-054-034 FISMDF-034-2020	Construcción de un aula, escuela primaria Francisco I. Madero calle Guadalupe Victoria No. 5	AD/DOP/CHA/FISMDF-034-2020	Santa María Huexoculco	05/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	92%	25 01 01	FISMDF 2020	411,515.84
1235-054-035 FISMDF-035-2020	Construcción de aula Telesecundaria Antonio María Bucareli	AD/DOP/CHA/FISMDF-035-2020	San Marcos Huixtoco	10/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	90%	25 01 01	FISMDF 2020	398,361.14
1235-054-036 FISMDF-036-2020	Construcción de un aula, Secundaria 0954 Jose Vasconcelos	AD/DOP/CHA/FISMDF-035-2020	San Mateo Tezoquipan Miraflores	03/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	91%	25 01 01	FISMDF 2020	408,204.87
1235-054-037 FISMDF-037-2020	Mejoramiento de módulo sanitario Preescolar Jaime Torres Bodet, camino al Panteón	IR/DOP/CHA/FISMDF-037-2020	San Juan y San Pedro Tezompa	10/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	98%	25 01 01	FISMDF 2020	472,087.82
1235-054-039 FISMDF-039-2020	Mejoramiento de módulo sanitario, escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial no. 104 Juana de Asbaje	IR/DOP/CHA/FISMDF-039-2020	Col. Unión de Guadalupe	06/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	364,356.29
1235-054-040 FISMDF-040-2020	Construcción de módulo sanitario Escuela primaria Pablo Neruda	IR/DOP/CHA/FISMDF-040-2020	San Juan y San Pedro Tezompa	10/10/2020	10/11/2020	C	NA	100%	98%	25 01 01	FISMDF 2020	800,591.70



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-054-053 FISMDf-053-2020	Construcción de barda perimetral Telésecundaria Ignacio Allende	AD/DOP/CHA/FISMDf-053-2020	San Mateo Huitzilzingo	06/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDf 2020	525,879.00
1235-054-056 FISMDf-056-2020	Construcción de drenaje sanitario en calle la Favorita (Recursos Hidráulicos)	IR/DOP/CHA/FISMDf-056-2020	San Juan Tezompa	02/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDf 2020	799,227.36
1235-054-057 FISMDf-057-2020	Construcción de aula Primaria Ricardo Flores Magón	IR/DOP/CHA/FISMDf-057-2020	San Marcos Huixtoco	02/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDf 2020	899,427.44
1235-054-058 FISMDf-058-2020	Construcción de pavimentación de callejón sin nombre, entre calle Benito Juárez y calle Cuauhtémoc	IR/DOP/CHA/FISMDf-058-2020	San Juan Tezompa	02/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDf 2020	326,495.42
1235-054-ELECT 01 FISMDf-048-2020	Electrificación de las calles: Margaritas, San Isidro, Noche Buena, Arbolitos, Alcatraz, Azucenas Pte., Orquideas, Candelaria, Lila, Bugambilia, Azucenas Centro, Palmas, Naranjos, Girasoles, Jacarandas, Fresno, Lima, Orquidea Ote. y cda. sin nombre de av. Los Pinos a límite urbano	D421_025CHA_M01/20	La Candelaria Tlapala	20/12/2020	31/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDf 2020	4,569,000.00
1235-054-ELECT 02 FISMDf-049-2020	Electrificación de las calles: Tulipan, Orquideas, Margaritas, Azucena, Amapolas, Gardenias, De La Rosa y Av. Las Flores	D421_025CHA_M01/20	San Marcos Huixtoco	20/12/2020	31/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDf 2020	2,726,000.00
1235-054-ELECT 03 FISMDf-050-2020	Electrificación de la calle Lerdo, entre calle Morelos y límite urbano	D421_025CHA_M01/20	San Pablo Atlatzapan	20/12/2020	31/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDf 2020	141,000.00
1235-054-ELECT 04 FISMDf-051-2020	Electrificación de la calle Sto Oriente, entre c. Independencia y c. Nicolás Bravo	D421_025CHA_M01/20	Santa María Huexoculco	20/12/2020	31/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDf 2020	235,000.00
1235-054-ELECT 05 FISMDf-052-2020	Electrificación de la calle 1ra de Tizapa, entre c. Bodegas y Allende	D421_025CHA_M01/20	Barrio San Francisco	20/12/2020	31/12/2020	C	NA	100%	100%	25 01 01	FISMDf 2020	329,000.00
1235-055-007 PAD-007-2020	Suministro y colocación de superpostes de 20 m de altura de acero, con luminarias tipo reflector en diversas localidades del Municipio de Chalco	IR/DOP/CHA/PAD-007-2020	Chalco, Estado de México	17/12/2020	30/12/2020	C	NA	100%	100%	26 01 02	PAD 2020	9,494,472.64
1235-056-002 FEFOM-002-2020	Construcción de pavimentación en calle Guadalupe Victoria, de C. Guadalupe Victoria a C. Sinaloa	LP/DOP/CHA/FEFOM-002-2020	Santa María Huexoculco	26/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	6,385,248.11



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-056-003 FEFOM-003-2020	Mejoramiento de Módulo Sanitario, escuela Primaria Sor Juana Inez de la Cruz. CCT: 15EPR1593F	IR/DOP/CHA/FEFOM-003-2020	Barrio San Antonio	06/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	650,601.66
1235-056-004 FEFOM-004-2020	Suministro y colocación de superposte de 20m de altura de acero con luminarias tipo reflector. Col. San Pablo Atlazalpan	AD/DOP/CHA/FEFOM-004-2020	San Pablo Atlazalpan	06/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	398,601.20
1235-056-005 FEFOM-005-2020	Suministro y colocación de superposte de 20m de altura de acero con luminarias tipo reflector. Col. San Martín Xico Nuevo	AD/DOP/CHA/FEFOM-005-2020	San Martín Xico Nuevo	07/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	398,866.33
1235-056-006 FEFOM-006-2020	Construcción de un aula, escuela primaria Cuauhtémoc Av. México s/n Lomas de San Pablo Atlazalpan CCT: 15EPR3066A1	AD/DOP/CHA/FEFOM-006-2020	San Pablo Atlazalpan	07/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	558,426.76
1235-056-007 FEFOM-007-2020	Construcción de un aula, escuela primaria Tierra y Libertad calle Ciruela s/n, CCT: 15EPR4732K	AD/DOP/CHA/FEFOM-007-2020	San Mateo Tezquipan Miraflores	07/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	559,298.39
1235-056-008 FEFOM-008-2020	Construcción de un aula, preescolar Simón Castillo Montes calle San Francisco s/n, CCT: 15DJN0969F	AD/DOP/CHA/FEFOM-008-2020	San Martín Xico Nuevo	07/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	558,424.97
1235-056-009 FEFOM-009-2020	Mejoramiento de Módulo Sanitario, escuela secundaria Manuel Hinojosa CCT: 15EES0222A	IR/DOP/CHA/FEFOM-009-2020	Col. Casco de San Juan	07/10/2020	28/12/2020	C	NA	100%	99%	26 01 01	FEFOM 2020	657,402.57
1235-056-011 FEFOM-011-2020	Construcción de explanada en Escuela Primaria Carmen Serdán. CCT:15EPR4195B	IR/DOP/CHA/FEFOM-011-2020	Col. San Miguel Jacalones II	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	652,507.26
1235-057-118469 FISE/118469/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, Localidad San Lorenzo Chimalpa asentamiento San Lorenzo Chimalpa	AD/DOP/CHA/FISE-118469-2020	San Lorenzo Chimalpa	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118472 FISE/118472/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, Localidad San Mateo Huitzilzingo asentamiento San Mateo Huitzilzingo	AD/DOP/CHA/FISE-118472-2020	San Mateo Huitzilzingo	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118475 FISE/118475/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Chalco de Díaz Covarrubias, asentamiento Nueva San Miguel	AD/DOP/CHA/FISE-118475-2020	Col. Nueva San Miguel	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-057-118479 FISE/118479/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Chalco de Díaz Covarrubias, asentamiento Agranista sector Alcañores	AD/DOP/CHA/FISE-118479-2020	Col. Alcañores	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118483 FISE/118483/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Chalco de Díaz Covarrubias, asentamiento Barrio San Sebastián	AD/DOP/CHA/FISE-118483-2020	Barrio San Sebastián	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118488 FISE/118488/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad San Juan Tezómpa, asentamiento San Juan Tezómpa	AD/DOP/CHA/FISE-118488-2020	San Juan Tezómpa	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	320,000.00
1235-057-118495 FISE/118495/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Chalco de Díaz Covarrubias, asentamiento Unión de Guadalupe	AD/DOP/CHA/FISE-118495-2020	Col. Unión de Guadalupe	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118496 FISE/118496/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad La candelaria Tlapala, asentamiento La Candelaria Tlapala	AD/DOP/CHA/FISE-118496-2020	La Candelaria Tlapala	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118497 FISE/118497/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad San Gregorio Cuautzingo, asentamiento San Gregorio Cuautzingo	AD/DOP/CHA/FISE-118497-2020	San Gregorio Cuautzingo	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	160,000.00
1235-057-118498 FISE/118498/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad San Marcos Huixtoco, asentamiento San Marcos Huixtoco	AD/DOP/CHA/FISE-118498-2020	San Marcos Huixtoco	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	240,000.00
1235-057-118499 FISE/118499/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Chalco de Díaz Covarrubias, asentamiento Ejidal	AD/DOP/CHA/FISE-118499-2020	Col. Ejidal	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118500 FISE/118500/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Chalco de Díaz Covarrubias, asentamiento Emiliano Zapata	AD/DOP/CHA/FISE-118500-2020	Col. Emiliano Zapata	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118501 FISE/118501/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Chalco de Díaz Covarrubias, asentamiento Covadonga	AD/DOP/CHA/FISE-118501-2020	Col. Covadonga	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118502 FISE/118502/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Santa María Huexoculco, asentamiento Santa María Huexoculco	AD/DOP/CHA/FISE-118502-2020	Santa María Huexoculco	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	320,000.00



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-057-118513 FISE/118513/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad San Martín Cuautlalpan, asentamiento San Martín Cuautlalpan	AD/DOP/CHA/FISE-118513-2020	San Martín Cuautlalpan	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	160,000.00
1235-057-118518 FISE/118518/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad San Mateo Tezoquipan Miraflores, asentamiento San Mateo Tezoquipan Miraflores	AD/DOP/CHA/FISE-118518-2020	San Mateo Tezoquipan Miraflores	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1235-057-118521 FISE/118521/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Chalco de Díaz Covarrubias, asentamiento Jardines de Chalco	AD/DOP/CHA/FISE-118521-2020	Col. Jardines de Chalco	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	240,000.00
1235-057-118525 FISE/118525/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad San Pablo Atlazalpan, asentamiento San Pablo Atlazalpan	AD/DOP/CHA/FISE-118525-2020	San Pablo Atlazalpan	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	400,000.00
1235-057-118527 FISE/118527/2020	Construcción de cuarto dormitorio en Chalco, localidad Chalco de Díaz Covarrubias, asentamiento Culturas de México	AD/DOP/CHA/FISE-118527-2020	Col. Culturas de México	01/12/2020	28/12/2020	C	NA	100%	100%	25 02 18	FISE 2020	80,000.00
1236-001-005 FEFOM-005-2013	Construcción de edificio para lechería en calle Canarios y Derechos Agrarios	DOPM/FEFOM-005-2013	Col. Emiliano Zapata	01/10/2013	29/11/2013	C	X	100%	100%	260101	FEFOM 2013	464,021.37
1236-001-014 FEFOM-014-2013	Recuperación del espacio público Parque Tizapa, consistente en áreas verdes, deportivas, recreativas y de esparcimiento" av. Tizapa s/n	DOPM/FEFOM-014-2013	Col. Casco de San Juan	27/01/2014	25/06/2014	C	X	100%	100%	260101	FEFOM 2013	10,694,440.45
1236-002-001 CONADE 001-2013	Construcción de Unidad Deportiva y Alberca Semiolímpica Av. Iztacchhuatl, mz 7, lt1, conjunto urbano Los Volcanes	IR/CHA/DOP/CONADE-001-2013	"Los Volcanes" Municipio de Chalco, México	17/dic./13	31/12/2013	C	X	100%	100%	250218	CONADE 2013	33,950,000.02
1236-003-001 RP-001-2014	Construcción del edificio de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (5ta. Etapa) calle Nezahualcóyotl esquina con Octavio Paz	AD/CHA/DOP/RP-001-2014	Col. Casco de San Juan	12/03/2014	26/03/2014	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2014	5,071,804.09
1236-003-005 1236-005-090 150251EMF001 RP-005-2014	Unidad Deportiva Agrarista Ejido de Ixtapaluca s/n	IR/CHA/DOP/15025EMF001/RP-005/2014	Col. Agrarista	07/08/2014	04/12/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 12 01 02	Resc. Esp. Pub. 2014 Rec. Propios 2014	2,700,000.00
1236-004-074 FISM-074-2013	Construcción de centro de salud calle Emiliano Zapata s/n	LP/CHA/DOP/FISM-074-2013	San Martín Cuautlalpan	19/05/2014	15/10/2014	C	X	100%	100%	250101	FISM 2013	5,084,604.18





**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-006-012 1236-008-15025ME001 150251ME001 FEFOM-12/2014	Adecuación a la imagen institucional en el CDC Culturas de México, calle Mixes s/n, entre calle Chalchicuiliticue y calle Texcatlipoca	AD/CHA/DOP/150251ME001- FEFOM-012/2014	Col. Culturas de México	02/09/2014	16/10/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	35,330.00
1236-006-013 1236-008-150251ME002 150251ME002 FEFOM-013/2014	Adecuación a la imagen institucional en el CDC jardines de Chalco calle Bugambilias s/n, entre magnolias y azucenas	AD/CHA/DOP/150251ME002- FEFOM-013/2014	Col. Jardines de Chalco	02/09/2014	16/10/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	115,770.00
1236-006-018 1236-008-150251ME007 150251ME007 FEFOM-018-2014	Construcción de un centro de desarrollo comunitario calle Ejido de Huitzilzingo Pte. entre Ejido de Tlapacoya y Ejido de Ixtapaluca	LP/CHA/DOP/150251ME007- FEFOM-018/2014	Col. Agrarista	12/09/2014	10/12/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	4,285,894.00
1236-006-020 1236-008-150251ME009 150251ME009 FEFOM-020/2014	Adecuación a la imagen institucional del CDC: san mateo Tezoquipan Miraflores, camino al Molinito s/n	AD/CHA/DOP/150251ME009- FEFOM-020/2014	San mateo Tezoquipan Miraflores	02/09/2014	18/09/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	19,090.00
1236-006-021 1236-008-150251ME010 150251ME010 FEFOM-021/2014	Adecuación a la imagen institucional del CDC San Juan Tezompa, calle Reforma s/n esq. Calle Benito Juárez	AD/CHA/DOP/150251ME010- FEFOM-021/2014	San Juan y San Pedro Tezompa	02/09/2014	10/09/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	17,600.00
1236-006-022 1236-008-00150251ME011 150251ME011 FEFOM-022/2014	Adecuación a la imagen institucional calle Independencia s/n entre calle Emiliano Zapata y calle Ilurbide	AD/CHA/DOP/150251ME011- FEFOM-022/2014	Santa Catarina Ayotzingo	02/09/2014	16/10/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	165,720.00
1236-006-023 1236-008-00150251ME012 150251ME012 FEFOM-023/2014	Adecuación a la imagen institucional del CDC Huitzilzingo, calle Tepetitla s/n	AD/CHA/DOP/150251ME012- FEFOM-023/2014	San Mateo Huitzilzingo	02/09/2014	15/09/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	17,300.00
1236-006-027 1236-008-00150253ME004 150253ME004 FEFOM-027/2014	Ampliación del centro de desarrollo comunitario Nueva San Miguel calle lirio s/n, entre camino a San Miguel y calle Bugambilias	IR/CHA/DOP/150253ME004- FEFOM-027-2014	Col. Nueva San Miguel	06/10/2014	10/12/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	2,118,755.00
1236-006-028 1236-008-00150253ME005 150253ME005 FEFOM-028/2014	Adecuación a la imagen institucional del CDC Santa María Huexoculco calle Nicolás Bravo no. 48	AD/CHA/DOP/150253ME005- FEFOM-028/2014	Santa María Huexoculco	26/09/2014	27/10/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	299,648.00
1236-006-029 1236-008-00150253ME006 150253ME006 FEFOM-029/2014	Adecuación a la imagen institucional del CDC de San Gregorio Cuautzingo calle Lerdo de Tejada s/n, entre calle Tlamacas y calle Popocatepetl	AD/CHA/DOP/150253ME006- FEFOM-029/2014	San Gregorio Cuautzingo	26/09/2014	10/10/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	32,220.00
1236-006-030 1236-008-00150253ME008 150253ME008 FEFOM-030/2014	Adecuación a la imagen institucional del CDC Nueva San Miguel calle Lirio s/n, entre camino a San Miguel y calle Bugambilias	AD/CHA/DOP/150253ME008- FEFOM-030/2014	Col. Nueva San Miguel	26/09/2014	10/12/2014	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 01	Hábitat 2014 FEFOM 2014	46,630.00



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 009 Chalco de Diaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-007-093888 93888-2014 (Rec.Fed.)	Proyectos de infraestructura de cultura calle Javier Mina y calle Tizapa	LP/CHA/DOP/CULTURA-93888-2014	Barrio San Francisco	12/09/2014	10/12/2014	C	X	100%	100%	250218	Rec. Federales 2014	4,995,882.46
1236-009-94187 GIS-94187-2014	Recuperación del espacio público y mejoramiento de la imagen urbana del jardín municipal	AD/CHA/DOP/GIS-94187-2014	Col. Centro	14/11/2014	15/12/2014	C	X	100%	100%	260103	GIS 2014	10,000,000.00
1236-010-97628 PAD-DEPORTE-97628-2015	Construcción de unidad deportiva col. Emiliano Zapata	IR/CHA/DOP/PAD-DEPORTE-97628-2015	Cabecera municipal	12/08/2015	26/10/2015	C	X	100%	100%	250218	Rec. Federales 2015	3,599,000.01
1236-011-97578 PAD-CULTURA-97578-2015	Rehabilitación de bibliotecas en varias comunidades	AD/CHA/DOP/PAD-CULTURA-97578-2015	Municipio de Chalco	01/10/2015	14/12/2015	C	X	100%	100%	250218	Rec. Federales 2015	2,991,913.46
1236-012-009 1236-013-003 1236-015-3PREP PREP-15025EMF003-RP-009-2015	Parque Culturas de México Mayahuel s/n	IR/CHA/DOP/PREP-15025EMF003-RP-009-2015	Culturas de México	24/09/2015	15/12/2015	C	X	100%	100%	25 02 09 12 01 02	Res. Esp. Pub. 2015 Rec. Federales 2015 Rec. Propios 2015	800,000.00
1236-014-030 FISM-030-2015	Construcción de comedor comunitario calle Álvaro Obregón	AD/CHA/DOP/FISM-030-2015	San Mateo Huitzilzingo	20/11/2015	15/12/2015	C	X	100%	100%	250101	FISM 2015	300,000.00
1236-017-009 RP-009-2014	Restauración de kiosco y equipamiento de fuente, jardín municipal	AD/CHA/DOP/RP-009-2014	Col. Centro	12/01/2015	12/03/2015	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2014	2,741,021.39
1236-017-96672 PAD-96672-2014	Rehabilitación de unidad deportiva Santa Cruz Amalinaco	IR/CHA/DOP/PAD-96672-2014	Cabecera municipal	06/03/2015	03/06/2015	C	X	100%	100%	250218	Rec. Federales 2014	1,994,027.93
1236-018-01822 1236-019-0RP-001 PI/EPYPC/01822/RP-001-2016	Construcción de Parque lineal "Adolfo Lopez Mateos" en Av. Adolfo López Mateos de Av. El Triunfo a C. Cobre	IR/CHA/DOP/PI/EPYPC/01822/RP-001-2016	Col. Agrarista	19/10/2016	19/12/2016	C	X	100%	100%	25 02 09 12 01 02	Resc. Esp. Pub. 2016 Rec. Propios 2016	4,000,000.00
1236-020-001 1236-021-022 PI/EPYPC/01/RP-022-2017	Parque San Rafael calle San Rafael s/n	IR/CHA/DOP/PI/EPYPC/01/RP-022-2017	Colo. Nueva San Antonio	12/07/2017	11/09/2017	C	X	100%	100%	25 02 09 12 01 02	Espacios Públicos y Participación Ciudadana 2017 Rec. Propios 2017	2,000,000.00
1236-021-021 RP-021-2017	Rehabilitación del Mercado Acapol	IR/CHA/DOP/RP-021-2017	Col. Centro	03/04/2017	04/08/2017	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2017	2,754,141.58



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-021-024 RP-024-2017	Rehabilitación del albergue de la mujer , Conjunto Urbano Pueblo Nuevo	IR/CHA/DOP/RP-024-2017	Conjunto Urbano Pueblo Nuevo	31/08/2017	11/12/2017	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2017	999,862.31
1236-021-025 RP-025-2017	Rehabilitación de área de equipamiento en espacio de Delegación Municipal	IR/CHA/DOP/RP-025-2017	Col. Culturas de México	05/09/2017	13/12/2017	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2017	1,449,175.10
1236-021-026 RP-026-2017	Construcción de cancha de usos múltiples (cachibol) en CDC de Miraflores	AD/CHA/DOP/RP-026-2017	San Mateo Tezoquipan Miraflores	28/08/2017	08/12/2017	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2017	249,821.73
1236-021-028 RP-028-2017	Construcción de Plaza de Usos Múltiples en el Paradero Municipal Primera Etapa	LP/CHA/DOP/RP-28-2017	Chalco	01/09/2017	11/12/2017	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2017	14,986,000.25
1236-022-037 FISMDF-037-2016	Construcción de Comedor Comunitario Primera Etapa calle Mixtecas s/n entre calle Chalchicuicue y Av. Texcatipocatl	IR/CHA/DOP/FISM-037-2016	Col. Culturas de México	30/09/2016	28/12/2016	C	X	100%	100%	250101	FISM 2016	2,123,024.51
1236-023-007 FISMDF-007-2017	Construcción de comedor comunitario calle Bugambilia ex-delegación	IR/CHA/DOP/FISMDF-007-2017	Col. Jardines de Chalco	31/03/2017	31/07/2017	C	X	100%	100%	250101	FISMDF 2017	2,194,250.91
1236-023-034 FISMDF-034-2017	Construcción de comedor comunitario Calle San Rafael	IR/CHA/DOP/FISMDF-034-2017	Col. Nueva San Antonio	31/08/2017	11/12/2017	C	X	100%	100%	250101	FISMDF 2017	2,499,906.64
1236-024-105700 PAD-105700-2017	Construcción del Nuevo Mercado Municipal de Chalco, Av. Vicente Guerrero no. 1098, mza. 180 Il. 2, Colonia Chalco, Chalco Estado de México. Con apoyo económico al Ayuntamiento de Chalco (acción nueva).	LP/CHA/DOP/PAD-105700-2017	Chalco, todo el Municipio	07/12/2017	25/04/2018	C	X	100%	100%	260102	PAD 2016	15,995,793.03
1236-025-001 RP-001-2018	Construcción de Plaza de Usos Múltiples 2a Etapa Paradero Municipal	LP/CHA/DOP/RP-001-2018	Col. Casco de San Juan	18/04/2018	15/08/2018	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2018	9,993,508.95
1236-025-002 RP-002-2018	Construcción del Nuevo Mercado Municipal de Chalco segunda etapa	LP/CHA/DOP/RP-002-2018	Chalco, Estado de México	18/04/2018	15/08/2018	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2018	18,479,466.58
1236-025-003 RP-003-2018	Reconstrucción de Mercado Municipal de Chalco calle Vicente Guerrero s/n	LP/CHA/DOP/RP-003-2018	Col. Centro	18/04/2018	15/08/2018	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2018	13,984,745.02



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-025-004 RP-004-2018	Construcción de crematorio Conjunto Urbano Villas Chalco	IR/CHA/DOP/RP-004-2018	Chalco, Estado de México	27/04/2018	27/08/2018	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2018	2,997,699.20
1236-025-005 1236-026-001 PI/EPYPC/002/RP-005-2018	Parque 10 de Mayo Entre Calle San Ignacio (San Isidro) y Calle San Jacinto (Venustiano Carranza)	IR/CHA/DOP/PI/EPYPC/001/RP-005-2018	Col. Nueva San Isidro	28/05/2018	20/09/2018	C	X	100%	100%	25 02 09 12 01 02	Rec. Propios 2018 EPyPC 2018	2,000,000.00
1236-025-006 1236-026-002 PI/EPYPC/002/RP-006-2018	Parque Nuestra Señora de los Ángeles Esq. Calle Nta. Señora de Guadalupe	IR/CHA/DOP/PI/EPYPC/002/RP-006-2018	Col. Tres Marias	28/05/2018	20/09/2018	C	X	100%	100%	25 02 09 12 01 02	Rec. Propios 2018 EPyPC 2018	2,000,000.00
1236-025-008 RP-008-2018	Trabajos de mejoramiento a la imagen urbana	LP/CHA/DOP/RP-008-2018	Col. Centro	04/09/2018	05/11/2018	C	X	100%	42%	120102	Rec. Propios 2018	4,582,656.39
1236-025-009 RP-009-2018	Construcción del nuevo mercado municipal de Chalco, tercera etapa, Av. Vicente Guerrero no. 1098, mza. 180 lt. 2, Colonia Chalco, Chalco Estado de México.	LP/CHA/DOP/RP-009-2018	Chalco, Estado de México	29/08/2018	12/11/2018	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2018	12,834,444.77
1236-027-027 FISMDF-027-2018	Acondicionamiento de espacio físico para la atención ciudadana de programas sociales Anexo a la Dirección de Desarrollo Social	IR/CHA/DOP/FISMDF-027-2018	Chalco, Estado de México	01/11/2018	21/11/2018	C	X	100%	100%	250101	FISMDF 2018	1,096,232.72
1236-028-001 1236-029-011 FORTAMUMDF RP-001-2019 FORTAMUMDF/001/2019	Construcción de 26 Centros de Atención Social, Primer Etapa, en diferentes localidades del Municipio de Chalco	LP/DOP/CHA/FORTAMUMDF/RP-001-2019	en diferentes localidades del Municipio de Chalco	08/03/2019	05/07/2019	C	X	100%	87%	12 01 02 25 01 02	Rec. Propios 2019 FORTAMUMDF 2019	36,685,250.22
1236-028-005 RP-005-2019	Remodelación de Plaza Cívica	LP/DOP/CHA/RP-005-2019	San Mateo Huitzilzingo	07/08/2019	04/12/2019	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2019	6,279,252.22
1236-029-021 FORTAMUMDF-002-2019	Construcción de 2 Módulos de Atención Social en diferentes localidades	IR/DOP/CHA/FORTAMUMDF-002-2019	San Martín Xico y Jacalones	07/10/2019	29/11/2019	C	X	100%	98%	250102	FORTAMUMDF 2019	3,159,742.41
1236-030-140 RP-D230-2000	Taller municipal 2a etapa		San Gregorio Cuautzingo	01/01/2000	31/12/2000	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2000	263,017.67
1236-031-003 FEFOM-003-2019	Construcción de salón de usos múltiples Centro de Mando (C-2)	LP/DOP/CHA/FEFOM-003-2019	Col. Casco de San Juan	12/08/2019	08/11/2019	C	X	100%	98%	260101	FEFOM 2019	1,249,049.27



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-031-010 FEFOM-010-2019	Construcción de Centro de Atención Social	IR/DOP/CHA/FEFOM-010-2019	Barrio San Antonio	18/11/2019	23/12/2019	C	X	100%	100%	260101	FEFOM 2019	1,418,546.56
1236-031-011 FEFOM-011-2019	Construcción de Centro de Atención Social	IR/DOP/CHA/FEFOM-011-2019	Col. Nueva San Antonio	15/11/2019	23/12/2019	C	X	100%	100%	260101	FEFOM 2019	1,334,363.56
1236-032-005 RP-005-2020	Rehabilitación de Teatro Chichicuepon, Calle Tizapa s/n	IR/DOP/CHA/RP-005-2020	Col. Casco de San Juan	24/02/2020	24/03/2020	C	X	100%	99%	12 01 02	Recursos Propios 2020	2,883,409.89
1236-033-03- FORTAMUNDF FORTAMUNDF-003-2020	Suministro y colocación de protecciones en ventanas y puertas de los Centros de Atención Social, Chalco	IR/DOP/FORTAMUNDF-003-2020	Chalco, Estado de México	03/07/2020	03/08/2020	C	X	100%	100%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	1,382,557.04
1236-033-04- FORTAMUNDF FORTAMUNDF-004-2020	Rehabilitación Centro de Desarrollo Comunitario	IR/DOP/FORTAMUNDF-004-2020	San Pablo Allazalpan	03/07/2020	27/07/2020	C	X	100%	100%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	565,558.20
1236-033-06- FORTAMUNDF FORTAMUNDF-006-2020	Rehabilitación Centro de Desarrollo Comunitario	IR/DOP/FORTAMUNDF-006-2020	Col. Agrarista	06/07/2020	28/07/2020	C	X	100%	100%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	660,582.29
1236-033-07- FORTAMUNDF FORTAMUNDF-007-2020	Rehabilitación de la estructura Centro de Desarrollo Comunitario	AD/DOP/FORTAMUNDF-007-2020	Santa Catarina Ayotzingo	06/07/2020	24/07/2020	C	X	100%	100%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	283,126.52
1236-033-08- FORTAMUNDF FORTAMUNDF-008-2020	Rehabilitación Centro de Desarrollo Comunitario	IR/DOP/FORTAMUNDF-008-2020	San Gregorio Cuautzingo	06/07/2020	29/07/2020	C	X	100%	100%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	599,266.09
1236-033-09- FORTAMUNDF FORTAMUNDF-009-2020	Rehabilitación de oficinas de la Presidencia Municipal Presidencia Municipal, calle Reforma no. 4	IR/DOP/FORTAMUNDF-009-2020	Col. Centro	07/07/2020	27/07/2020	C	X	100%	99%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	1,617,426.95
1236-033-12- FORTAMUNDF FORTAMUNDF-012-2020	Suministro, colocación y rotulación de letrero vertical informativo a base de estructura metálica 28 Centros de Atención Social (CAS)	AD/DOP/FORTAMUNDF-012-2020	Municipio de Chalco	07/07/2020	29/07/2020	C	X	100%	100%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	163,899.60
1236-033-14- FORTAMUNDF FORTAMUNDF-014-2020	Construcción de barda perimetral en lado oriente y norte Predio que ocupa el edificio del Palacio Municipal, calle Reforma no. 4	IR/DOP/FORTAMUNDF-014-2020	Col. Centro	08/07/2020	07/08/2020	C	X	100%	97%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	630,074.76



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-033-15-FORTAMUNDF-FORTAMUNDF-015-2020	Construcción de barda perimetral en lado poniente Almacén Municipal	IR/DOP/FORTAMUNDF-015-2020	Santa Cruz Amalinalco	08/07/2020	07/08/2020	C	X	100%	99%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	752,685.75
1236-033-16-FORTAMUNDF-FORTAMUNDF-016-2020	Construcción de adoquinado Áreas exteriores del aula ubicada en C-2	AD/DOP/FORTAMUNDF-016-2020	Col. Casco de San Juan	08/07/2020	28/07/2020	C	X	100%	72%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	82,129.83
1236-033-17-FORTAMUNDF-FORTAMUNDF-017-2020	Rehabilitación Área de sala de juntas y acceso principal en la Dirección de Obras Públicas, Av. Vicente Guerrero s/n	AD/DOP/FORTAMUNDF-017-2020	Col. Casco de San Juan	09/07/2020	20/07/2020	C	X	100%	100%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	58,017.00
1236-033-19-FORTAMUNDF-FORTAMUNDF-019-2020	Rehabilitación Dicersas áreas de la Presidencia Municipal, calle Reforma no. 4	AD/DOP/FORTAMUNDF-019-2020	Col. Centro	09/07/2020	30/07/2020	C	X	100%	100%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	84,461.54
1236-033-20-FORTAMUNDF-FORTAMUNDF-020-2020	Mantenimiento de puerta principal de acceso Centros de Atención Social (CAS) 28 Centros de Atención Social (CAS)	AD/DOP/FORTAMUNDF-020-2020	Municipio de Chalco	09/07/2020	31/07/2020	C	X	100%	100%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	73,050.44
1236-033-21-FORTAMUNDF-FORTAMUNDF-021-2020	Rehabilitación de plafond en módulos sanitarios Teatro Chichicuepon, calle Tizapa s/n	AD/DOP/FORTAMUNDF-021-2020	Col. Casco de San Juan	10/07/2020	30/07/2020	C	X	100%	97%	25 01 02	FORTAMUNDF 2020	62,620.57
1236-034-017-PIE-2002	Construcción de la casa de la 3ra. Edad, PM/CH/DOPM/053-2002		San Martín Cuautlalpan	01/01/2002	31/12/2002	C	X	100%	100%	260103	PIE 2002	902,655.26
1236-035-010-RP-2004	Remodelación de oficina de educación, comunicación social, fomento económico, asesores RP/O/C-A		Col. Centro	01/01/2004	31/12/2004	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2004	385,684.10
1236-035-033-RP-2004	Remodelación de oficinas de regidores planta alta palacio mpal RP/O/C-AD/005/2004		Col. Centro	01/01/2004	31/12/2004	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2004	221,919.37
1236-035-040-RP-038-2005	Construcción de delegación (1er etapa) calle Francisco Villa esq. Lázaro Cárdenas		Col. Covadonga	01/01/2005	31/12/2005	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2005	60,065.39
1236-035-077-RP-0049-2005	Construcción de casa ejidal, delegación municipal.		Santa María Huexoculco	01/01/2005	31/12/2005	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2005	38,721.83
1236-035-147-RP-044-2007	Construcción de delegación barrio San Francisco		Barrio San Francisco	16/07/2007	22/06/2007	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2007	448,328.03



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-035-210 RP-028-2008	Construcción de delegación municipal, av. Unión esquina con Calle 9		Col. Fraternidad Antorchista	15/07/2008	12/11/2008	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2008	483,591.24
1236-035-253 RP-023-2009	Remodelación de delegación de Santa Catarina	AD/RP/0023/09/DOPMCH/001-9-2009	Santa Catarina Ayzolzingo	04/08/2009	16/08/2009	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2009	548,830.70
1236-035-256 RP-008-2010	Rehabilitación de espacio para oficina de secretaria particular, presidencia municipal, c. Reforma no. 4	CHA/DOPM/RP/008/10	Col. Centro	22/04/2010	11/05/2010	C	X	100%	100%	120102	Rec. Propios 2010	90,050.72
1236-035-300 150251ME030 RP-0069-2010	Habilitación en el CDC de Santa María Huexoculco calle Independencia s/n	AD/CHA/DOPM/HAB-RP/030-2010	Santa María Huexoculco	08/12/2010	30/12/2010	C	X	100%	100%	25 02 09 12 01 02	Hábitat 2010 Recursos Propios 2010	65,000.00
1236-035-302 150251ME009 RP-0068-2010	Habilitación del CDC de jardines de Chalco calle Bugambillas s/n	AD/CHA/DOPM/HAB-RP/009-2010	Col. Jardines de Chalco	08/12/2010	30/12/2010	C	X	100%	100%	25 02 09 12 01 02	Hábitat 2010 Recursos Propios 2010	19,347.00
1236-035-314 RP-0054-2010	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en San Mateo Tezoquipan Miraflores, calle camino al Molinito entre calle Eucalipto y calle Casuarina	IR/CHA/DOPM/RP/054/10	San Mateo Tezoquipan Miraflores	06/12/2010	30/12/2010	C	X	100%	100%	120102	Recursos Propios 2010	556,820.00
1236-035-317 RP-0052-2010	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en San Mateo Huitzilzingo, calle Tepetilla s/n esq. con Av. Chalco Mixquic	IR/CHA/DOPM/RP/052/10	San Mateo Huitzilzingo	06/12/2010	30/12/2010	C	X	100%	100%	120102	Recursos Propios 2010	897,019.60
1236-035-321 RP-0053-2010	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en San Marcos Huixtoco, calle Guerrero s/n entre calle Ejidal y calle Soldado	IR/CHA/DOPM/RP/053/10	San Marcos Huixtoco	06/12/2010	30/12/2010	C	X	100%	100%	120102	Recursos Propios 2010	906,619.09
1236-035-322 150251ME001 RP-004-2011	Construcción del centro de desarrollo comunitario ubicado en calle Lirio entre esq. Camino a San Miguel y calle Bugambillas	IR/CHA/DOPM/HAB-RP/001-2011	Col. Nva. San Miguel	28/10/2011	29/12/2011	C	X	100%	100%	25 02 09 12 01 02	Hábitat 2010 Recursos Propios 2010	2,669,276.00
1236-036-001 FISMDF-001-2020	Construcción de cárcamo	LP/DOP/CHA/FISMDF-001-2020	San Gregorio Cuautzingo	26/10/2020	29/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	6,479,129.31
1236-036-013 FISMDF-013-2020	Mejoramiento de mercado, calle Educación	IR/DOP/CHA/FISMDF-013-2020	Col. Nueva San Isidro	01/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	641,107.72
1236-036-014 FISMDF-014-2020	Mejoramiento de mercado, calle 5 de Mayo	IR/DOP/CHA/FISMDF-014-2020	Col. Tres Marías	01/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	641,107.72
1236-036-015 FISMDF-015-2020	Mejoramiento de mercado, calle Francisco Villa	IR/DOP/CHA/FISMDF-015-2020	Col. Covadonga	09/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	89%	25 01 01	FISMDF 2020	568,785.39



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-036-016 FISMDF-016-2020	Construcción de cancha y espacios multideportivos (el Recodo de San José Axalco)	IR/DOP/CHA/FISMDF-016-2020	San Pablo Atlazalpan	10/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	98%	25 01 01	FISMDF 2020	832,519.36
1236-036-017 FISMDF-017-2020	Construcción de cancha y espacios multideportivos (Lomas de San Pablo)	IR/DOP/CHA/FISMDF-017-2020	San Pablo Atlazalpan	10/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	98%	25 01 01	FISMDF 2020	836,214.50
1236-036-018 FISMDF-018-2020	Construcción de cancha y espacios multideportivos (Roble y Retama)	IR/DOP/CHA/FISMDF-018-2020	Col. Nueva San Miguel	10/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	849,957.97
1236-036-019 FISMDF-019-2020	Construcción de cancha y espacios multideportivos	IR/DOP/CHA/FISMDF-019-2020	San Martín Xico Nuevo	10/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	849,947.86
1236-036-020 FISMDF-020-2020	Rehabilitación de espacio multideportivo	IR/DOP/CHA/FISMDF-020-2020	San Lorenzo Chimalpa	03/11/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,767,501.02
1236-036-042 FISMDF-042-2020	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable	IR/DOP/CHA/FISMDF-042-2020	San Gregorio Cuautzingo	01/12/2020	11/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,085,745.65
1236-036-043 FISMDF-043-2020	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable	IR/DOP/CHA/FISMDF-043-2020	San Marcos Huixtoco	09/10/2020	11/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,089,500.30
1236-036-044 FISMDF-044-2020	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable	IR/DOP/CHA/FISMDF-044-2020	La Candelaria Tlapala	09/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	736,450.21
1236-036-045 FISMDF-045-2020	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable, no. 1	IR/DOP/CHA/FISMDF-045-2020	San Martín Cuautlápán	08/10/2020	11/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	759,293.74
1236-036-046 FISMDF-046-2020	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable, no. 2	IR/DOP/CHA/FISMDF-046-2020	San Martín Cuautlápán	09/10/2020	11/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	501,663.03
1236-036-047 FISMDF-047-2020	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable	AD/DOP/CHA/FISMDF-047-2020	San Lucas Amalinalco	09/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	555,801.61
1236-036-054 FISMDF-054-2020	Rehabilitación de la plaza principal de la comunidad de San Gregorio	IR/DOP/CHA/FISMDF-054-2020	San Gregorio Cuautzingo	02/12/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	3,999,760.04
1236-036-055 FISMDF-055-2020	Rehabilitación de espacio multideportivo el Zapote	IR/DOP/CHA/FISMDF-055-2020	San Mateo Tezoquipán Miraflores	02/12/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	25 01 01	FISMDF 2020	1,749,737.50





**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-037-100 1236-037-000-0001 FISM-054-2013	Construcción de lechería Av. Paseo de los Pueblos s/n, conjunto urbano Pueblo Nuevo	IR/CHA/DOP/FISM-054-2013	San Martín Cuautlalpan	07/10/2013	20/12/2013	C	X	100%	100%	250101	FISM 2013	551,975.03
1236-038-044 1236-039-000-0001 150254MB-028-2005	Construcción de casa del día para adultos mayores		San Pablo Atlatzalpan	08/10/2005	06/12/2005	C	X	100%	100%	25 02 09	Hábitat 2005	559,584.00
1236-038-057 1236-038-000-0001 150251DS001 GIS 1.67991.7	Construcción del centro de desarrollo comunitario entre calle Chalchicuillucue esq. Calle Mixes	LP/HABITAT/150251DS001/GI S/1.67991.7/DOPMCH/0046-2007	Col. Culturas de México	23/10/2007	31/12/2007	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 03	Hábitat 2007 GIS 2007	2,294,339.00
1236-038-058 1236-038-000-0001 150251DS008 GIS 1.67992.7	Construcción y rehabilitación centro desarrollo comunitario LP/HABITAT/150251DS0	LP/HABITAT/150251DS005/GI S/1.67998.7/DOPMCH/0048-2007	Santa Catarina Ayotzingo	23/10/2007	31/12/2007	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 03	Hábitat 2007 GIS 2007	1,398,898.00
1236-038-059 1236-038-000-0001 150251DS008 GIS 1.67992.7	Construcción y rehabilitación centro desarrollo comunitario LP/HABITAT/150251DS0	LP/HABITAT/150251DS008/GI S/1.67992.7/DOPMCH/0047-2007	Santa María Huexoculco	03/11/2008	31/12/2008	A	X	100%	100%	260103	PAGIM 2008	2,330,672.00
1236-039-018 1236-039-001-0001 01/PAGIM/2008	Rehabilitación, remodelación y equipamiento auditorio municipal (teatro de la cd. de Chalco "Chichicuepon")	N/A	Col. Casco de San Juan	03/11/2008	31/12/2008	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 03	Hábitat 2008 PAGIM 2008	2,298,504.06
1236-039-019 1236-039-000-00001 150251DS001 05/PAGIM/2008	Construcción de casa de día para el adulto mayor calle Guerrero entre av. Ejidal y calle del Soldado	LP/HABITAT/150251DS001/P AGIM/05/017-2008	San Marcos Huixtoco	03/11/2008	31/12/2008	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 03	Hábitat 2008 PAGIM 2008	1,297,880.00
1236-039-020 1236-039-000-0001 150251DS002 02/PAGIM/2008	Construcción del centro de desarrollo comunitario calle Camino al Molinito entre calle Eucalipto y calle Casuarina	LP/HABITAT/150251DS002/P AGIM/02/DOPMCH/0034-2008	San Mateo Tezoquipan Miraflores	03/11/2008	31/12/2008	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 03	Hábitat 2008 PAGIM 2008	2,000,000.00
1236-039-025 1236-039-000-0001 150251DS003 07/PAGIM/2008	Construcción del centro de desarrollo comunitario calle Tepetitla	LP/HABITAT/150251DS003/P AGIM/0007/DOPMCH/0017-2008	San Mateo Huixtzingo	03/11/2008	31/12/2008	C	X	100%	100%	25 02 09 26 01 03	Hábitat 2008 PAGIM 2008	1,899,301.00
1236-040-002 1236-040-000-0001 1.67988.7	Construcción de centro de desarrollo comunitario calle de la Rosa y la calle Álvaro Obregón.	LP/HABITAT/150251DS003/P AGIM/0007/DOPMCH/0017-2008	San Mateo Huixtzingo	08/10/2007	25/12/2007	C	X	100%	100%	260103	GIS 2007	2,337,486.30
1236-041-001 PAD/001/2020	Rehabilitación de plaza principal de la Comunidad de San Mateo Tezoquipan Miraflores	IR/DOP/CHA/PAD-001-2020	San Mateo Tezoquipan Miraflores	08/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	26 01 02	PAD 2020	3,625,332.40
1236-041-002 PAD/002/2020	Construcción de barda perimetral del panteón de la comunidad de Santa Catarina Ayotzingo	IR/DOP/CHA/PAD-002-2020	Santa Catarina Ayotzingo	08/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	26 01 02	PAD 2020	2,998,473.25
1236-041-003 PAD/003/2020	Construcción de Techado en área de equipamiento urbano a un costado del CDC, Conjunto Urbano Pueblo Nuevo	IR/DOP/CHA/PAD-003-2020	San Martín Cuautlalpan	01/12/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	26 01 02	PAD 2020	1,498,884.00



**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 009 Chalco de Díaz Covarrubias

Al 31 de diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1236-042-001 FEFOM-001-2020	Construcción de oficinas para Protección Civil Municipal	IR/DOP/CHA/FEFOM-001-2020	Col. Culturas de México	06/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	3,407,105.17
1236-042-010 FEFOM-010-2020	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples C. Las Glorias	IR/DOP/CHA/FEFOM-010-2020	Col. Emiliano Zapata	10/10/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	788,379.94
1236-042-012 FEFOM-012-2020	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en la comunidad de San Mateo Tezoquipan Miraflores	AD/DOP/CHA/FEFOM-012-2020	San Mateo Tezoquipan Miraflores	03/11/2020	28/12/2020	C	X	100%	100%	26 01 01	FEFOM 2020	579,965.86
1236-044-004 1236-044-000-0001 SUBSEMUN-001-2013	1,67988.7 Construcción centro de desarrollo comunitario calle Cerrada 5 de Mayo esq. 2 de Marzo	LP/GIS/1.67988.7/DOPMCH/037-2007	Col. San Miguel Jacalones II	24/09/2013	20/12/2013	C	X	100%	100%	230103	SUBSEMUN 2013	3,998,302.98
1236-045-001 1236-045-000-0001 CONACULTA-001-2013	Construcción de edificio para dirección de seguridad pública (cuarta etapa) (comandancia de seguridad pública) calle Nezahualcōyotl esquina con Octavio Ipaz	AD/CHA/DOP/SUBSEMUN-001-2013	Col. Casco de San Juan	29/11/2013	30/12/2013	C	X	100%	100%	250218	CONACULTA 2013	3,499,756.05
											<b>Totál (13)</b>	<b>441,991,596.38</b>

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**PRESIDENCIA**

JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
CHALCO 2019-2021

MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
CHALCO 2019-2021

CÉSAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LEÓNEL MIGUEL BRUGADA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS