



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: Chalco 0009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento | | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra [porcentaje] | |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 12 | 01 | 02 | Construcción de barda perimetral del nuevo panteón San Juan y San Pedro Tezompa | San Juan y San Pedro Tezompa | 1,500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 3,995,246.32 | 0.00 | 40.10 | 3,995,206.72 | 3,995,206.72 | 0.00 | 100 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de electrificaciones de las calles: Manzano, Pera, Cleruela, Chabacano, Granada, Mora, Fresa, Piña y Naranja, Col. Las Alifas, en el tramo de calle Unión a canal la Campana | La Candelaria Tlapala | 324 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,000.00 | 1,176,000.00 | 0.00 | 100 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de electrificaciones de las calles: 1ra. Cda. De Popocatepetl, en el tramo de c. Popocatepetl a limite urbano | San Mateo Huixtalingo | 94 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 294,000.00 | 294,000.00 | 0.00 | 100 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de electrificaciones de las calles: Cutzamala, en el tramo de c. Nicolas Bravo a limite urbano | Santa Catarina Ayotzingo | 107 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 392,000.00 | 392,000.00 | 0.00 | 100 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de electrificaciones de las calles: Cda. Capulin y cda. San Francisco en el tramo de c. 2 de Abril a c. Guadalupe Victoria; Palma y Prol. 2 de Abril, en el tramo de c. carril Santa Asunción y c. 2 de Abril; Cedros Rayón y Cda. Carril 1, en el tramo de c. Carril 1 Norte a c. La Cañada | Santa María Huexoculco | 332 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568,000.00 | 1,568,000.00 | 0.00 | 100 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de electrificaciones de las calles: Cda. De Independencia y 2da. Cda. De Independencia, en el tramo de c. Nicolás Bravo y c. Independencia; Luna, Quebrada Guadalupe, Pinos y cda. Guadalupe Victoria, en el tramo de c. Guadalupe Victoria y barranca | Santa María Huexoculco | 291 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 100 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de electrificaciones de las calles: Prol. Vicente Guerrero, en el tramo de c. Vicente Guerrero y barranca | Santa María Huexoculco | 74 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 100 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de electrificaciones de las calles: Belleza Oriente 1 y cda. Nacional en el tramo de c. Nacional y c. Nicolás Bravo | Santa María Huexoculco | 197 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 784,000.00 | 0.00 | 0.00 | 784,000.00 | 784,000.00 | 0.00 | 100 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de electrificaciones de las calles: Camino Real y camino al Arroyo y cdas. En el tramo de c. La Palma (5 de Mayo) a limite urbano | Santa María Huexoculco | 574 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2,022,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,022,000.00 | 2,022,000.00 | 0.00 | 100 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de electrificaciones de las calles: Cdas. De Puebla de Zaragoza, en el tramo de Puebla de Zaragoza y limite urbano | Santa María Huexoculco | 90 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 294,000.00 | 294,000.00 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 12 | 01 | 02 | Construcción de Clínica Av. Ruiz Cortines esq. C. Norte 18 | Col. Unión de Guadalupe | 2,500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 4,491,403.37 | 0.00 | 0.00 | 4,491,403.37 | 4,491,403.37 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 12 | 01 | 02 | Mejoramiento de la imagen urbana, primer cuadro del Municipio, Calle Vicente Guerrero, calle Portirio Díaz, Enseñanza Técnica, Rivapalacio, Capitán de la Rosa y Cuauhtémoc | Col. Centro | 1,500 | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA | 5,998,776.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998,776.00 | 5,998,776.00 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 11 | 01 | 01 | Rehabilitación del frontón Francisco Sarabia | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 150 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 937,096.52 | 0.00 | 0.00 | 937,096.52 | 937,096.52 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 11 | 01 | 01 | Construcción de techumbre para el mejoramiento de la Plaza Principal | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 550 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,313,370.46 | 0.00 | 0.00 | 2,313,370.46 | 2,313,370.46 | 0.00 | 100 |



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: Chalco 0009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento | | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) | |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
| | | (3) | | | | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | Construcción de pavimentación de calle Oyamel | San Martín Xico Nuevo | 850 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,519,228.89 | 0.00 | 0.00 | 1,519,228.89 | 1,519,228.89 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 25 | 01 | 01 | Construcción de guarniciones y banquetas de calle Ejido de Tezompa, de calle Ejido de Ixtapaluca a calle Ejido de Río Frío | Col. Agrarista | 950 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,242,608.96 | 0.00 | 6,867.18 | 1,235,741.78 | 1,235,741.78 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 11 | 01 | 01 | Construcción de espacio multideportivo Alfredo Zarate Albarran | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 550 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 743,439.42 | 0.00 | 0.00 | 743,439.42 | 743,439.42 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | Pavimentación de calle Palmitos de Av. Crisantemos a límite urbano | Col. Jardines de Chalco | 3,500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 8,436,514.11 | 0.00 | 0.00 | 8,436,514.11 | 8,436,514.11 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | Pavimentación de calle Tabachines, de Av. Crisantemos a límite urbano | Col. Jardines de Chalco | 3,500 | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA | 8,431,925.97 | 0.00 | 488,908.01 | 7,943,017.96 | 7,943,017.96 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | Pavimentación de calle Violetas de carretera Chalco-Tláhuac a calle Gardenias | Col. Jardines de Chalco | 1,850 | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA | 9,998,839.63 | 1,140,704.53 | 0.00 | 11,139,544.16 | 11,139,544.16 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | Pavimentación de calle San Bartolomé, de Av. Aquiles Serdán a calle San Rafael | Col. Nueva San Antonio | 1,650 | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA | 10,266,978.36 | 0.00 | 1,827,284.34 | 8,439,694.02 | 8,439,694.02 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | Construcción de Pavimentación de calle Durazno de calle San Pablo a calle San Rafael | Col. Nueva San Miguel | 150 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 4,083,054.37 | 0.00 | 0.00 | 4,083,054.37 | 4,083,054.37 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 25 | 01 | 01 | Construcción de guarniciones y banquetas calle Santo Tomás de Av. Aquiles Serdán a calle San José | Col. Nueva San Antonio | 1,500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 938,703.61 | 0.00 | 0.00 | 938,703.61 | 938,703.61 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física Preescolar Gabriela Mistral | Col. Agrarista | 450 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,771,737.98 | 716,768.15 | 61.01 | 2,488,445.12 | 2,488,445.12 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física Preescolar Gabriela Mistral, conjunto urbano los Álamos | San Gregorio Cuautzingo | 450 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,025,225.00 | 0.00 | 25,208.58 | 2,000,016.42 | 2,000,016.42 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física Escuela Primaria Anáhuac, calle Independencia | San Martín Xico Nuevo | 300 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,024,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024,820.00 | 2,024,820.00 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | Pavimentación de calle 12 de Octubre, boulevard Adolfo López Mateos a c. 12 de Octubre | Col. Nueva San Isidro | 500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 4,731,500.96 | 0.00 | 563,003.79 | 4,168,497.17 | 4,168,497.17 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física, jardín de niños Carmen Serdán, calle Francisco Villa | La Candelaria Tlapala | 450 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,526,716.22 | 0.00 | 0.00 | 1,526,716.22 | 1,526,716.22 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física, escuela secundaria Nezahualcoyotl calle Chimalpa | San Mateo Huiztlingo | 350 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,024,580.49 | 229,136.55 | 0.00 | 2,253,717.04 | 2,253,717.04 | 0.00 | 100 |



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: Chalco 0009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento | | | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|-----|-----|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física preescolar Consuelo R. de Fernández Albarrán | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 350 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,873,488.77 | 151,765.50 | 0.00 | 2,025,254.27 | 2,025,254.27 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Carmen Serdán | Col. San Miguel Jacalones II | 450 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,024,144.37 | 0.00 | 0.00 | 2,024,144.37 | 2,024,144.37 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Culturas Prehispanicas calle Cantorias 2 | San Pablo Atlazalpan | 400 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,169,911.57 | 190,000.00 | 0.00 | 1,359,911.57 | 1,359,911.57 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Mantenimiento de módulo sanitario preescolar Federico Froebel calle Benito Juárez | San Gregorio Cuautzingo | 550 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 529,299.83 | 56,819.97 | 0.00 | 586,119.80 | 586,119.80 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | Construcción de pavimentación de calle Alonso del Valle Sur, de calle Camino Nacional al CBT no. 4 CCT: 15ECT0183G | San Juan y San Pedro Tezompa | 800 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 3,817,477.84 | 0.00 | 0.00 | 3,817,477.84 | 3,817,477.84 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | Construcción de pavimentación en calle Norte 15 de calle Manuel Avila Camacho a calle Oriente 50 | Col. Unión de Guadalupe | 1,150 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 6,704,726.94 | 0.00 | 0.00 | 6,704,726.94 | 6,704,726.94 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 25 | 01 | 01 | Rehabilitación de Mercado Noche Buena | Col. Jardines de Chalco | 2,500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 898,942.56 | 600,000.00 | 0.00 | 1,498,942.56 | 1,498,942.56 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 25 | 01 | 01 | Rehabilitación de Mercado calle Oriente 34 | Col. Unión de Guadalupe | 2,500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 898,842.29 | 0.00 | 0.00 | 898,842.29 | 898,842.29 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física Escuela primaria Gabriel García Márquez, calle Carlos Salinas de Gortari | Col. Covadonga | 450 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,024,727.35 | 84,214.62 | 0.01 | 2,108,941.96 | 2,108,941.96 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física Escuela primaria Frida Khato | Col. Jardines de Chalco | 450 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,024,582.03 | 548,698.16 | 36.11 | 2,573,244.08 | 2,573,244.08 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física, escuela Telesecundaria Cuauhtémoc, calle Juan Fernández de Albarrán | San Miguel Jacalones II | 450 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,024,583.76 | 181,671.12 | 0.00 | 2,206,254.88 | 2,206,254.88 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de barda perimetral, Preescolar Nezahuatlpilli, calle Privada de Pino | Col. Fraternidad Antorchista | 300 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 349,470.79 | 0.00 | 0.01 | 349,470.78 | 349,470.78 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de barda perimetral Preescolar Simón Castillo Montes | San Martín Xico Nuevo | 300 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 372,933.83 | 0.00 | 0.00 | 372,933.83 | 372,933.83 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de dos aulas en escuela preparatoria oficial 312 | Col. Nueva San Isidro | 250 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,010,882.70 | 233,464.02 | 0.00 | 1,244,346.72 | 1,244,346.72 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de módulo sanitario en escuela Preparatoria Oficial 312 | Col. Nueva San Isidro | 250 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 898,107.31 | 380,680.19 | 0.00 | 1,278,787.50 | 1,278,787.50 | 0.00 | 100 |



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Entidad Municipal: Chalco 0009

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento | | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) | |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física, Preescolar Luis G. Urbina | Col. Casco de San Juan | 250 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 895,039.54 | 0.00 | 0.00 | 895,039.54 | 895,039.54 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de aula, Preescolar Laura Aguirre | Col. Nueva San Antonio | 220 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 556,400.00 | 0.00 | 0.01 | 556,399.99 | 556,399.99 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de dos aulas, CBT Max Shein | Santa Catarina Ayotzingo | 600 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 986,300.00 | 0.00 | 0.00 | 986,300.00 | 986,300.00 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Dotación de agua (cisterna) primaria Niños Héroes, Pueblo Nuevo | San Martín Cuautlalpan | 250 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 98,317.25 | 0.00 | 0.00 | 98,317.25 | 98,317.25 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria Pablo Neruda | San Juan y San Pedro Texompa | 350 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,453,781.13 | 0.00 | 0.00 | 2,453,781.13 | 2,453,781.13 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria Felipe Santiago Xicoténcatl, Conjunto Urbano Hacienda de Guadalupe | La Candelaria Tlapala | 350 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,454,132.95 | 0.00 | 289,190.21 | 2,164,942.74 | 2,164,942.74 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de techado en área de impartición de educación física, Jardín de Niños Homero | Barrio San Francisco | 480 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,199,369.76 | 0.00 | 0.00 | 1,199,369.76 | 1,199,369.76 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | Construcción de cancha deportiva en Preescolar Juan Rufo | Col. Nueva San Miguel | 250 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 289,999.51 | 0.00 | 0.00 | 289,999.51 | 289,999.51 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 25 | 01 | 01 | Construcción de guarniciones y banquetas de Cerrada 2 de Abril, de c. 16 de Septiembre a Av. 5 de Mayo | Col. San Miguel Jacalones | 550 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 828,435.55 | 0.00 | 0.00 | 828,435.55 | 828,435.55 | 0.00 | 100 |
| 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 12 | 01 | 02 | Construcción de red de drenaje sanitario, calle enseñanza Técnica, Rivapalacio y Vicente Guerrero | Col. Centro, Cabecera Municipal | 200 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 3,970,614.04 | 0.00 | 0.00 | 3,970,614.04 | 3,970,614.04 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 12 | 01 | 02 | Construcción de pavimentación de Cerrada 2 de Abril, de c. 16 de Septiembre a Av. 5 de Mayo | Col. San Miguel Jacalones | 1,500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 4,399,988.58 | 0.00 | 0.00 | 4,399,988.58 | 4,399,988.58 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 12 | 01 | 02 | Construcción de pavimentación de calle Norte 18, de calle Adolfo Ruiz Cortínez a calle Manuel Ávila Camacho | Col. Unión de Guadalupe | 1,000 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 3,435,971.86 | 0.00 | 0.21 | 3,435,971.65 | 3,435,971.65 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 12 | 01 | 02 | Construcción de pavimentación de calle San Luis, de Av. Tierra y Libertad a calle Ferrocarril | Col. Emiliano Zapata | 1,850 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 4,735,934.95 | 0.00 | 0.01 | 4,735,934.94 | 4,735,934.94 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 12 | 01 | 02 | Construcción de techado en área de impartición de educación física, Preescolar Felipe Villanueva | Col. Agrarista | 150 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,471,533.06 | 0.00 | 0.00 | 1,471,533.06 | 1,471,533.06 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 12 | 01 | 02 | Reencarpetao de calle Melchor Ocampo del cadenamiento 0+000 al cadenamiento 0+475.70 | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 3,000 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 3,622,800.04 | 0.00 | 0.00 | 3,622,800.04 | 3,622,800.04 | 0.00 | 100 |



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Entidad Municipal: Chalco 0009

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento | | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) | |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----|-------------------|---|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
| | | (1) | | | | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 12 | 01 | 02 | Construcción de bolardos de concreto en andador de Boulevard Cuauhtémoc | Col. Centro | 5,000 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 422,726.64 | 0.00 | 0.00 | 422,726.64 | 422,726.64 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | Pavimentación de calle Carril, de calle Carril a c. 2 de Abril | Santa María Huexoculco | 650 | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA | 7,480,544.79 | 0.00 | 0.00 | 7,480,544.79 | 7,480,544.79 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 26 | 01 | 01 | Acciones para el Desarrollo (Impermeabilización de aulas escuela Primaria Sor Juana Inés de Cruz C.C.T. 15EPRI593F) | Barrio La Conchita | 150 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 366,812.25 | 0.00 | 0.00 | 366,812.25 | 366,812.25 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | Pavimentación de calle 3era Cerrada de Ejido de Río Frio, de calle Ejido de Río Frio a Canal la Compañía | Col. Agrarista | 10 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 3,758,301.16 | 0.00 | 0.00 | 3,758,301.16 | 3,758,301.16 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 26 | 01 | 02 | Construcción de guarniciones y banquetas de calle San Isidro, de Blvd. Cuauhtémoc a c. Libertad | Barrio La Conchita | 300 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,799,558.85 | 1,118,963.03 | 0.00 | 3,918,521.88 | 3,918,521.88 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | Pavimentación de calle Oriente 45, de calle Norte 13 a Arboledas | Col. Unión de Guadalupe | 1,500 | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA | 6,298,290.53 | 0.00 | 349,423.22 | 5,948,867.31 | 5,948,867.31 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 26 | 01 | 02 | Suministro y colocación de superpostes de 20m de altura de acero, con 4 luminarias tipo reflector en diversas localidades | Municipio de Chalco | 1,200 | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA | 9,391,379.59 | 0.00 | 0.00 | 9,391,379.59 | 9,391,379.59 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 12 | 01 | 02 | Construcción de firme en Frontón Francisco Sarabia | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 600 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 599,465.87 | 0.00 | 0.00 | 599,465.87 | 599,465.87 | 0.00 | 100 |
| 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 25 | 01 | 01 | Equipamiento de cárama | San Gregorio Cuautzingo | 5,000 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 3,999,676.22 | 0.00 | 0.00 | 3,999,676.22 | 3,999,676.22 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de cancha y espacios multideportivos, Av. 5 de Mayo | Col. San Miguel Jacalones II | 650 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 849,580.64 | 0.00 | 0.00 | 849,580.64 | 849,580.64 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 25 | 01 | 01 | Construcción de cancha y espacios multideportivos | San Pablo Atlazalpan | 650 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,498,198.96 | 307,778.08 | 0.00 | 1,805,977.04 | 1,805,977.04 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 25 | 01 | 01 | Rehabilitación de Mercado calle San José | Col. Nueva San Antonio | 2,000 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 898,931.24 | 500,000.00 | 0.00 | 1,398,931.24 | 1,398,931.24 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 25 | 01 | 01 | Rehabilitación de la Plaza Principal de la comunidad de Santa Catarina Ayotzingo | Santa Catarina Ayotzingo | 650 | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA | 4,995,923.44 | 0.00 | 0.00 | 4,995,923.44 | 4,995,923.44 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 25 | 01 | 01 | Rehabilitación de espacio multi-deportivo | San Martín Xico Nuevo | 300 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 949,257.77 | 0.00 | 0.00 | 949,257.77 | 949,257.77 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 26 | 01 | 02 | Rehabilitación de techado y pintura auditorio ejidal | San Marcos Huixtoco | 300 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 999,740.14 | 0.00 | 0.00 | 999,740.14 | 999,740.14 | 0.00 | 100 |



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Entidad Municipal: Chalco 0009

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento | | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra: (porcentaje) | |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|-----|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 02 | Construcción de barda perimetral del panteón Municipal San José | Conjunto urbano Portal Chalco | 5,000 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,998,638.79 | 0.00 | 101,013.09 | 2,897,625.70 | 2,897,625.70 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 26 | 01 | 02 | Construcción de firme en Plaza Principal San Mateo Tezoquipan Miraflores | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 750 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 715,512.79 | 0.00 | 0.00 | 715,512.79 | 715,512.79 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 26 | 01 | 02 | Construcción de firme en espacio multideportivo el Zapote | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 350 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 244,453.49 | 0.00 | 0.00 | 244,453.49 | 244,453.49 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 01 | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de las oficinas de protección civil municipal | Col. Culturas de México | 70 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,360,518.53 | 0.00 | 0.00 | 1,360,518.53 | 1,360,518.53 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 26 | 01 | 01 | Construcción de cancha de usos múltiples y área de juegos infantiles, área de uso común | San Marcos Huixtoco | 200 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,699,853.33 | 0.00 | 0.00 | 1,699,853.33 | 1,699,853.33 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 01 | Construcción de explanada en punto de reunión para contingencias en las oficinas de protección civil | Col. Culturas de México | 70 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,659,821.84 | 0.00 | 0.00 | 1,659,821.84 | 1,659,821.84 | 0.00 | 100 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 26 | 01 | 02 | Construcción de techado en área de impartición de educación física, preescolar Frida Khalo | Col. Jardines de Chalco | 250 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,148,984.20 | 0.00 | 0.00 | 1,148,984.20 | 1,148,984.20 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | Construcción de línea de agua potable en calle Carril, de calle Carril a c.a 2 de Abril | Santa María Huexorulco | 1,500 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 454,863.84 | 0.00 | 0.00 | 454,863.84 | 454,863.84 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 25 | 01 | 01 | Mejoramiento de espacio multideportivo el Zapote | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 150 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 373,458.97 | 0.00 | 279.59 | 373,179.38 | 373,179.38 | 0.00 | 100 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 25 | 01 | 02 | Construcción de techado en área de parque vehicular | Col. Santa Cruz Amalinalco | 50 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2,269,852.61 | 0.00 | 0.00 | 2,269,852.61 | 2,269,852.61 | 0.00 | 100 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




PRESIDENCIA MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

MA. DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
MA. DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCEL MIGUEL BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS