



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Chako 0009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Finalidad	Fundación	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle Oriente 37, de Calle Norte, Col. Unión de Guadalupe, de Calle Norte 19 a Av. Adolfo López Mateos	380	Contrato	Invitación restringida	2,913,751.20	0.00	0.00	2,913,751.20	2,913,751.20	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle medalla, de Calle Venustiano Carranza a Pról. Cuauhtémoc	480	Contrato	Invitación restringida	3,125,368.13	0.00	0.00	3,125,368.13	3,125,368.13	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle Niños Héroes, de Calle Venustiano Carranza a Calle Topacio	325	Contrato	Invitación restringida	3,539,186.07	0.00	0.00	3,539,186.07	3,539,186.07	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle Nuestra Señora de Guadalupe, de Av. Solidaridad a Av. Nuestra Señora de la Soledad	528	Contrato	Licitación pública	4,863,705.67	0.00	0.00	4,863,705.67	4,863,705.67	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle Bronce, de Av. La Quebrada Col. Nueva San Isidro, de Av. La a Av. Adolfo López Mateos	610	Contrato	Licitación pública	7,676,797.44	0.00	0.00	7,676,797.44	7,676,797.44	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle Violeta, de camino a San Miguel a Av. 5 de Mayo	720	Contrato	Licitación pública	9,798,725.34	0.00	0.00	9,798,725.34	9,798,725.34	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle 2 de Abril, de C. Carril a C. Santa María Huexoculco, de C. Carril a C. Cerrada 2 de abril	620	Contrato	Licitación pública	12,998,139.29	0.00	0.00	12,998,139.29	12,998,139.29	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle Dalia de Av. Crisantemos a Col. Jardines de Chalco, de Av. la Preparatoria	550	Contrato	Licitación pública	8,202,072.27	0.00	0.00	8,202,072.27	8,202,072.27	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle Purépechas, de Av. Col. Culturas de México, de Av. Texcatlipoca a Av. Vicente Guerrero	580	Contrato	Licitación pública	7,250,908.87	0.00	0.00	7,250,908.87	7,250,908.87	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle Oriente 42, de C. Norte 13 a Col. Unión de Guadalupe, de C. Norte C. Norte 18	520	Contrato	Licitación pública	5,299,995.14	0.00	0.00	5,299,995.14	5,299,995.14	0.00	100
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Pavimentación de Calle San Francisco, de Calle San Martín Xico Nuevo, de Calle Progreso a C. San Juan de Dios.	600	Contrato	Licitación pública	6,576,545.83	0.00	0.00	6,576,545.83	6,576,545.83	0.00	100
02	02	01	01	02	01	26	01	01	Construcción de pavimentación de Calle Membrillo, San Juan y San Pedro Tezompa, de C. de C. Membrillo a C. sin nombre	1,130	Contrato	Licitación pública	6,798,244.08	0.00	0.00	6,798,244.08	6,798,244.08	0.00	100
02	02	01	01	02	01	26	01	01	Construcción de pavimentación de Calle San Pedro, Col. Nueva San Antonio, de Av. Aquiles de Av. Aquiles Serdán a C. San Rafael	1,200	Contrato	Licitación pública	10,083,356.47	0.00	0.00	10,083,356.47	10,083,356.47	0.00	100
02	02	01	01	02	01	26	01	02	Adoquinado en Calle Tomás Moro, de C. María Col. Casco de San Juan, Calle Tomas. Izquierdo a C. Niños Héroes	690	Contrato	Invitación restringida	2,416,580.35	0.00	0.00	2,416,580.35	2,416,580.35	0.00	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la **Chako 0009**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
02	02	01	01	02	01	26	01	02	Pavimentación Calle Gustavo Baz, de Calle Independencia a C. Libertad	Barrio San Sebastian, Calle Gustavo Baz	1,230	Contrato	Invitación restringida	1,957,458.36	0.00	0.00	1,957,458.36	1,957,458.36	0.00	100
02	02	01	01	02	03	11	01	01	Construcción de banquetas en Calle Paseos de los Pueblos, frente a EsC. Sec. Técnica no. 732, "José Vasconcelos Calderón"	Conjunto urbano Pueblo Nuevo, Calle Paseos de los Pueblos	350	Contrato	Adjudicación directa	138,283.14	0.00	0.00	138,283.14	138,283.14	0.00	100
02	02	01	01	02	03	26	01	01	Construcción de guariones y banquetas de Calle Tejocote, de C. la favorita a C. Almoloya	San Juan y San Pedro Tezompa, de C. la favorita a C. Almoloya	1,514	Contrato	Invitación restringida	1,799,987.17	0.00	0.00	1,799,987.17	1,799,987.17	0.00	100
02	02	01	01	02	03	26	01	01	Construcción de guariones y banquetas de Calle Privada 10, de C. Ejido de Río Frio a C. Alcanfor	Col. Agrarista, de C. Ejido de Río Frio a C. Alcanfor	900	Contrato	Invitación restringida	271,421.00	0.00	0.00	271,421.00	271,421.00	0.00	100
02	02	01	01	02	03	26	01	02	Construcción de guariones y banquetas de Calle Privada 14, de C. Río Frio a C. Alcanfor	Col. Agrarista, Calle Privada 14	435	Contrato	Adjudicación directa	266,017.75	0.00	0.00	266,017.75	266,017.75	0.00	100
02	02	01	01	02	04	11	01	01	Rehabilitación de kiosco en plaza principal de Ayotzingo	Santa Catarina Ayotzingo, Calle Hernán Cortez	250	Contrato	Adjudicación directa	186,398.08	0.00	0.00	186,398.08	186,398.08	0.00	100
02	02	01	01	02	04	11	01	01	Rehabilitación de la plaza principal, Calle Hernán Cortez	Santa Catarina Ayotzingo, Calle Hernán Cortez	250	Contrato	Adjudicación directa	853,492.47	0.00	0.00	853,492.47	853,492.47	0.00	100
02	02	01	01	02	04	11	01	01	Rehabilitación de la plaza principal, Av. José María Morelos	San Gregorio Cuautzingo, Av. José María Morelos	250	Contrato	Adjudicación directa	449,750.00	0.00	0.00	449,750.00	449,750.00	0.00	100
02	02	01	01	02	04	11	01	01	Rehabilitación de la plaza principal, Calle Reforma Colón	San Juan y San Pedro Tezompa, Calle Reforma Colón	350	Contrato	Adjudicación directa	545,684.25	0.00	0.00	545,684.25	545,684.25	0.00	100
02	02	01	01	02	04	25	01	01	Rehabilitación de plaza, Calle Nacional entre Nicolás Bravo y Calle Aldama	Santa María Huexoculco, entre Calle Nicolás Bravo y Calle Aldama	3,800	Contrato	Invitación restringida	3,998,962.20	0.00	0.00	3,998,962.20	3,998,962.20	0.00	100
02	02	01	01	02	04	25	01	01	Construcción de Parque público, Calle Morelos esq. Calle Francisco I. Madero	San Lucas Amalinalco, esq. Calle Francisco I. Madero	400	Contrato	Invitación restringida	4,549,867.57	0.00	0.00	4,549,867.57	4,549,867.57	0.00	100
02	02	01	01	02	04	25	01	01	Rehabilitación de cancha de futbol a un costado del CETIS 96, Calle Emiliano Zapata esquina con Ramos Millán	San Martín Cuautlilpan, Calle Emiliano Zapata esquina con Ramos Millán	300	Contrato	Invitación restringida	2,037,462.45	0.00	0.00	2,037,462.45	2,037,462.45	0.00	100
02	02	01	01	02	04	26	01	01	Rehabilitación de cancha y espacio multideportivo en Calle Norte 10	Col. Unión de Guadalupe, Calle Norte 10	1,200	Contrato	Invitación restringida	1,849,710.79	0.00	0.00	1,849,710.79	1,849,710.79	0.00	100
02	02	01	01	02	04	26	01	02	Rehabilitación de parque, Calle Sin Nombre, atrás del Auditorio Ejidal	San Marcos Huixtoco, Calle Sin Nombre, atrás del Auditorio Ejidal	1,350	Contrato	Invitación restringida	2,999,840.64	0.00	0.00	2,999,840.64	2,999,840.64	0.00	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Chalco 0009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programación	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	02	01	01	02	04	26 01 03	Construcción de memorial para la Alerta de Género en el Municipio de Chalco, Calle Tizapa S/N	Col. Casco de San Juan, Calle Tizapa S/N	1,100	Contrato	Invitación restringida	227,500.00	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	100
02	02	01	01	03	02	11 01 01	Rehabilitación de letras monumentales de Calle	Santa Catarina Ayotzingo, Calle Hernán Cortez	250	Contrato	Adjudicación directa	200,033.00	0.00	0.00	200,033.00	200,033.00	0.00	100
02	02	01	01	03	02	11 01 01	Rehabilitación de letras monumentales de Calle	San Mateo Tezoquipan Miraflores, Calle Leandro Valle	350	Contrato	Adjudicación directa	214,496.03	0.00	0.00	214,496.03	214,496.03	0.00	100
02	02	01	01	03	02	11 01 01	Rehabilitación de letras monumentales de Calles: Reforma, Col. Centro; Artes y Oficios, Col. Casco de San Juan; Carretera Federal México-Cuautla, Chalco, Estado de México; Av. Vicente Guerrero, s/n, Col. Casco de San Juan	Col. Centro, Col. Casco de San Juan	1,500	Contrato	Adjudicación directa	332,273.00	0.00	0.00	332,273.00	332,273.00	0.00	100
02	02	01	01	03	03	25 01 01	Construcción de alumbrado público a base de superposte de 20m de altura con 3 luminarias tipo reflector, área de equipamiento Blvd. De los Volcanes	Conjunto Urbano Los Volcanes, Blvd. De los Volcanes	1,100	Contrato	Adjudicación directa	485,817.87	0.00	0.00	485,817.87	485,817.87	0.00	100
02	02	01	01	03	03	25 01 01	Construcción de alumbrado público a base de superposte de 20m de altura con 3 luminarias tipo reflector, área de equipamiento Cda. 11 26	Conjunto Urbano Villas de Chalco, Cerrada 11 26	650	Contrato	Adjudicación directa	487,092.43	0.00	0.00	487,092.43	487,092.43	0.00	100
02	02	01	01	03	03	25 01 01	Construcción de alumbrado público a base de superposte de 20m de altura con 3 luminarias tipo reflector, área de equipamiento Calle Maple	Conjunto Urbano Los Álamos, Calle Maple	650	Contrato	Adjudicación directa	470,447.10	0.00	0.00	470,447.10	470,447.10	0.00	100
02	02	01	01	03	03	25 01 01	Construcción de alumbrado público a base de superposte de 20m de altura con 3 luminarias tipo reflector, área de equipamiento Calle 20 de Noviembre esq. Calle 2 de Abril	Col. San Miguel Jacalones II, Calle 20 de Noviembre	650	Contrato	Adjudicación directa	487,035.33	0.00	0.00	487,035.33	487,035.33	0.00	100
02	02	01	01	03	03	25 01 01	Construcción de alumbrado público a base de superposte de 20m de altura con 3 luminarias tipo reflector, área de equipamiento Calle Hacienda Jurica esquina Calle Hacienda Guadalupe Poniente	Conjunto Urbano Ex Hacienda de Guadalupe, Calle Hacienda Jurica esq. Calle Hacienda de Guadalupe Poniente	650	Contrato	Adjudicación directa	482,550.63	0.00	0.00	482,550.63	482,550.63	0.00	100
02	02	01	01	03	03	25 01 01	Construcción de alumbrado público a base de superposte de 20m de altura con 3 luminarias tipo reflector, área de equipamiento Calle Azaleas esquina Calle Paseo de los Pueblos	Conjunto Urbano Pueblo Nuevo, Calle Azaleas esquina Calle Paseo de los Pueblos	650	Contrato	Adjudicación directa	477,396.04	0.00	0.00	477,396.04	477,396.04	0.00	100
02	02	01	01	03	03	26 01 01	Suministro y colocación de superposte de 20m de altura con 3 luminarias tipo reflector	San Lucas Amalinhalco	1,600	Contrato	Invitación restringida	499,518.90	0.00	0.00	499,518.90	499,518.90	0.00	100
02	02	01	01	03	03	26 01 02	Construcción de alumbrado público a base de superpostes de 20m de altura con 3 luminarias tipo reflector, Av. Aquiles Serdán esquina con C. 16 de septiembre	San Miguel Jacalones I, Av. Aquiles Serdán esquina con C. 16 de septiembre	3,800	Contrato	Adjudicación directa	499,518.90	0.00	0.00	499,518.90	499,518.90	0.00	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Chalco 0009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
02	02	01	01	03	03	26	01	03	Suministro y colocación de 4 superpostes de 20m de altura con 3 luminarias tipo reflector, en varias comunidades del Municipio de Chalco, C. Geranio Sur esquina con Calle de la Paz, San Mateo Tezoquipan Miraflores., Parque zona escolar, Conjunto Urbano Villas de San Martín, Calle Adolfo López Mateos, esquina C. Héctor Jiménez González, Santa Cruz Amalinalco., C. Álvaro Obregón entre Fresno y manzano prepa 127, San Mateo Huitzilzingo	Varias Comunidades, C.Geranio Sur esquina con Calle de la Paz, San Mateo Tezoquipan Miraflores., Parque zona escolar, Conjunto Urbano Villas de San Martín, Calle Adolfo López Mateos, esquina C. Hector Jimenez Gonzalez, Santa Cruz Amalinalco., C. Alvaro Obregon entre Fresno y manzano prepa 127, San Mateo Huitzilzingo.	5,800	Contrato	Licitación pública	1,997,935.19	0.00	0.00	1,997,935.19	1,997,935.19	0.00	100
02	02	01	01	04	01	26	01	01	Construcción de Centro de Atención Social Protección Civil de la Comunidad de San Lucas Amalinalco	San Lucas Amalinalco, Calle Niño Artillero Oriente esa, Calle Rubirosa	440	Contrato	Invitación restringida	2,022,249.99	0.00	0.00	2,022,249.99	2,022,249.99	0.00	100
02	02	01	01	04	01	26	01	01	Construcción de Centro de Atención Social y Protección Civil del Conjunto Urbano Los Álamos	San Gregorio Cuautzingo, Conjunto Urbano Los Álamos	1,800	Contrato	Invitación restringida	2,022,079.65	0.00	0.00	2,022,079.65	2,022,079.65	0.00	100
02	02	01	01	04	02	11	01	01	Rehabilitación de edificios públicos propiedad del Municipio, área de Regidores y módulos sanitarios, Presidencia Municipal, Calle Reforma s/n	Col. Centro, Calle Reforma s/n	1,500	Contrato	Adjudicación directa	269,811.60	0.00	0.00	269,811.60	269,811.60	0.00	100
02	02	01	01	04	02	11	01	01	Rehabilitación de sanitarios públicos del Mercado Acapol, Calle Enseñanza Técnica s/n	Col. Centro, Calle Enseñanza Técnica s/n	1,500	Contrato	Invitación restringida	829,706.83	0.00	0.00	829,706.83	829,706.83	0.00	100
02	02	01	01	04	02	11	01	01	Rehabilitación de edificios públicos propiedad del Municipio, Oficina de Control Vehicular, Santa Cruz Amalinalco, Oficina de Bienestar Social, Calle Portal del cielo Conjunto Urbano Portal de Chalco, Oficina de la Dirección de Cultura, Calle Reforma no.4, Col. Centro	Santa Cruz Amalinalco, Conjunto Urbano Portal de Chalco, Col. Centro	4,500	Contrato	Adjudicación directa	94,540.00	0.00	0.00	94,540.00	94,540.00	0.00	100
02	02	01	01	04	02	11	01	01	Rehabilitación del Teatro del Pueblo Chichicuepon, Calle Tizapa s/n	Col. Casco de San Juan, Calle Tizapa s/n	2,500	Contrato	Adjudicación directa	319,517.00	0.00	0.00	319,517.00	319,517.00	0.00	100
02	02	01	01	04	02	11	01	01	Rehabilitación de sanitarios públicos del Mercado Municipal, Calle Rivapalacio	Col. Centro, Calle Rivapalacio	1,500	Contrato	Adjudicación directa	191,172.00	0.00	0.00	191,172.00	191,172.00	0.00	100
02	02	01	01	04	02	11	01	01	Rehabilitación de pisos del Teatro del Pueblo Chichicuepon, Av. Tizapa s/n	Col. Casco de San Juan, Av. Tizapa s/n	2,500	Contrato	Adjudicación directa	319,943.64	0.00	0.00	319,943.64	319,943.64	0.00	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	Rehabilitación de Mercado 21 de Marzo, Calle Santa Cecilia	Col. Tres Marias, Calle Santa Cecilia	4,160	Contrato	Invitación restringida	798,618.37	0.00	0.00	798,618.37	798,618.37	0.00	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	Rehabilitación de Mercado público 5 de Mayo, Av. José María Martínez	Col. San Miguel Jacalones II, Av. José María Martínez	2,500	Contrato	Invitación restringida	967,192.35	0.00	0.00	967,192.35	967,192.35	0.00	100
02	02	01	01	04	02	25	01	01	Rehabilitación de Mercado público, Calle Mixtecas, esq. Chalchihuitlicue	Col. Culturas de México, esq. Chalchihuitlicue	1,600	Contrato	Invitación restringida	1,252,554.95	0.00	0.00	1,252,554.95	1,252,554.95	0.00	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Chalco 0009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programación	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
02	02	01	01	04	02	25	01	01	Rehabilitación de Centro de Salud, Calle Nicolás Bravo	Santa María Huexoculco, Calle Nicolás Bravo	350	Contrato	Invitación restringida	1,240,805.91	0.00	0.00	1,240,805.91	1,240,805.91	0.00	100
02	02	01	01	04	02	26	01	01	Rehabilitación de las oficinas de Desarrollo Económico, Calle Reforma No. 4	Col. Centro, Calle Reforma No. 4	150	Contrato	Invitación restringida	1,249,924.12	0.00	0.00	1,249,924.12	1,249,924.12	0.00	100
02	02	01	01	04	02	26	01	01	Rehabilitación de mercado Hermenegildo Galeana	Col. Emiliano Zapata, Calle Hermenegildo Galeana	700	Contrato	Invitación restringida	749,164.03	0.00	0.00	749,164.03	749,164.03	0.00	100
02	02	01	01	04	02	26	01	02	Rehabilitación interior del Mercado Hermenegildo Galeana, Calle Hermenegildo Galeana	Col. Emiliano Zapata, C. Hermenegildo Galeana	430	Contrato	Invitación restringida	4,047,229.30	0.00	0.00	4,047,229.30	4,047,229.30	0.00	100
02	05	01	01	01	06	11	01	01	Rehabilitación de instalación hidráulica en módulos sanitarios, Primaria Prof. Eduardo Mendieta, Av. Nacional s/n	San Martín Cuautlalpan, Av. Nacional s/n	450	Contrato	Adjudicación directa	546,135.86	0.00	0.00	546,135.86	546,135.86	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de barda perimetral en Primaria Tenochtitlan, Calle Benito Juárez	San Martín Cuautlalpan, Calle Benito Juárez	190	Contrato	Invitación restringida	601,891.79	0.00	0.00	601,891.79	601,891.79	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de barda perimetral TeleSecundaria Diego Rivera, C. Emiliano zapata s/n	San Martín Cuautlalpan, C. Emiliano zapata s/n	160	Contrato	Invitación restringida	1,599,997.48	0.00	0.00	1,599,997.48	1,599,997.48	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de barda perimetral Preescolar Enrique Flores Magón, Calle Rio Rin s/n	San Marcos Huixtoco, Calle Rio Rin s/n	220	Contrato	Adjudicación directa	549,789.17	0.00	0.00	549,789.17	549,789.17	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de barda perimetral Primaria Culturas Prehispánicas, Calle Cantorias 2 s/n	San Pablo Atlazalpan, Calle Cantorias 2 s/n	230	Contrato	Invitación restringida	928,491.79	0.00	0.00	928,491.79	928,491.79	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de cancha deportiva Secundaria Ricardo Flores Magón, Calle Rio Verde	San Marcos Huixtoco, Calle Rio Verde s/n	472	Contrato	Invitación restringida	848,754.40	0.00	0.00	848,754.40	848,754.40	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de dos aulas, Secundaria Juan Rulfo, Calle Lirio s/n	Col. Nueva San Miguel, Calle Lirio s/n	350	Contrato	Invitación restringida	1,608,850.00	0.00	0.00	1,608,850.00	1,608,850.00	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de dos aulas, Secundaria Técnica, Industrial y Comercial Juana de Asbaje, Calle Norte 13 s/n	Col. Unión de Guadalupe, Calle Norte 13 s/n	334	Contrato	Invitación restringida	1,049,187.46	0.00	0.00	1,049,187.46	1,049,187.46	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de un aula Preescolar Frida Kahlo, Calle Amapola s/n	Col. Jardines de Chalco, Calle Amapola s/n	350	Contrato	Invitación restringida	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de un aula Primaria Pedro León, Calle Emiliano Zapata s/n	San Mateo Huitzilzingo, Calle Emiliano Zapata s/n	325	Contrato	Invitación restringida	574,507.19	0.00	0.00	574,507.19	574,507.19	0.00	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Chalko 0009.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de aula, Secundaria Ramón López Velarde, pról., Miguel Hidalgo s/n	San Martín Cuautlalpan, pról., Miguel Hidalgo s/n	225	Contrato	Invitación restringida	638,131.20	0.00	0.00	638,131.20	638,131.20	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física Primaria Tierra y Libertad, Calle Dolores s/n	San Pablo Atlatzalpan, Calle Dolores s/n	300	Contrato	Invitación restringida	2,293,503.00	0.00	0.00	2,293,503.00	2,293,503.00	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física Primaria Laura Méndez de Cuenca, Calle Huixtoco	San Martín Cuautlalpan, Calle Huixtoco	328	Contrato	Invitación restringida	2,573,328.19	0.00	0.00	2,573,328.19	2,573,328.19	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física Primaria Margarita Lecomte, Calle Zacatecas, Conjunto Urbano Villas de San Martín	San Martín Cuautlalpan, Calle Zacatecas, conjunto urbano Villas de San Martín	220	Contrato	Invitación restringida	2,169,783.62	0.00	0.00	2,169,783.62	2,169,783.62	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Preescolar Doroteo Arango, cerrada de la Capilla s/n, Conjunto Urbano Pueblo Nuevo	San Martín Cuautlalpan, cerrada de la Capilla s/n, Conjunto Urbano Pueblo Nuevo	207	Contrato	Invitación restringida	1,532,735.93	0.00	0.00	1,532,735.93	1,532,735.93	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria Frida Kahlo, Calle Azáleas s/n, Conjunto Urbano Pueblo Nuevo	San Martín Cuautlalpan, Calle Azáleas s/n, Conjunto Urbano Pueblo Nuevo	210	Contrato	Invitación restringida	2,190,613.58	0.00	0.00	2,190,613.58	2,190,613.58	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física Preescolar Enrique Flores Magón, Calle Río Rin s/n	San Marcos Huixtoco, Calle Río Rin s/n	220	Contrato	Invitación restringida	2,140,457.86	0.00	0.00	2,140,457.86	2,140,457.86	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Preescolar Mazatlí, Calle Edgardo Almicar s/n	Col. Marco Antonio Sosa, Calle Edgardo Almicar s/n	288	Contrato	Invitación restringida	1,074,503.53	0.00	0.00	1,074,503.53	1,074,503.53	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria Ángel María Garibay, Calle San Ángel s/n	Col. Nueva San Isidro, Calle San Ángel s/n	220	Contrato	Invitación restringida	2,394,585.89	0.00	0.00	2,394,585.89	2,394,585.89	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria Diego Rivera, Calle Antonio Repiso, Conjunto Urbano Los Héroes Chalco	San Martín Cuautlalpan, Calle Antonio Repiso, Conjunto Urbano Los Héroes Chalco	400	Contrato	Invitación restringida	2,162,882.20	0.00	0.00	2,162,882.20	2,162,882.20	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria José Muñoz Cota, Calle Portal del Sol s/n	Conjunto Urbano Villas de Chalco, Calle Portal del Sol s/n	658	Contrato	Invitación restringida	2,181,373.96	0.00	0.00	2,181,373.96	2,181,373.96	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Secundaria No. 856 Dr. Pablo González Casanova, Calle Portal del Sol s/n	Conjunto Urbano Portal Chalco, Calle Portal del Sol s/n	650	Contrato	Invitación restringida	2,499,730.28	0.00	0.00	2,499,730.28	2,499,730.28	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria Mariano Arista, Calle Maple, Conjunto Urbano los Álamos	San Gregorio Cuautzingo, Calle Maple, Conjunto Urbano los Álamos	320	Contrato	Invitación restringida	2,172,346.39	0.00	0.00	2,172,346.39	2,172,346.39	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria Tierra y Libertad, Calle Ciruela	San Mateo Tezoquipan Miraflores, Calle Gruela	360	Contrato	Invitación restringida	1,458,340.41	0.00	0.00	1,458,340.41	1,458,340.41	0.00	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Chalco 0009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Secundaria Juan Escutia, Calle Independencia s/n	San Martín Xico Nuevo, Calle Independencia s/n	350	Contrato	Invitación restringida	2,497,961.96	0.00	0.00	2,497,961.96	2,497,961.96	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Secundaria Niños Héroes, Calle San Rafael s/n	Col. Nueva San Antonio, Calle San Rafael s/n	235	Contrato	Invitación restringida	2,699,479.03	0.00	0.00	2,699,479.03	2,699,479.03	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de usos múltiples, CBT no. 4 CCT: ISECT0183G, Calle Alfonso del Valle	San Juan y San Pedro Tezompá, Calle Alfonso del Valle	185	Contrato	Invitación restringida	2,477,637.61	0.00	0.00	2,477,637.61	2,477,637.61	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Primaria Francisco Villa, Calle Insurgentes s/n	Santa Catarina Atoytingo, Calle Insurgentes s/n	430	Contrato	Invitación restringida	1,307,020.28	0.00	0.00	1,307,020.28	1,307,020.28	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Secundaria Frida Kahlo, Calle las Flores s/n	Col. Jardines de Chalco, Calle las Flores s/n	320	Contrato	Invitación restringida	2,239,303.11	0.00	0.00	2,239,303.11	2,239,303.11	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Rehabilitación de modulo sanitario, Primaria Luis "G" Urbina, Calle Isidro Fabela s/n	Col. Casco de San Juan, Calle Isidro Fabela s/n	246	Contrato	Invitación restringida	806,535.00	0.00	0.00	806,535.00	806,535.00	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Rehabilitación de modulo sanitario, Secundaria San Mateo Tezoquipan Miraflores, Moisés Sáenz, Calle Geranio s/n	San Mateo Tezoquipan Miraflores, Calle Geranio s/n	250	Contrato	Invitación restringida	649,207.26	0.00	0.00	649,207.26	649,207.26	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Rehabilitación de sanitarios, Secundaria Ignacio Ramírez, Calle Flor Silvestre s/n	Col. Jardines de Chalco, Calle Flor Silvestre s/n	350	Contrato	Invitación restringida	500,093.93	0.00	0.00	500,093.93	500,093.93	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de dos aulas tipo U2C, Escuela Secundaria Oficial 0877 Héctor Jiménez González, Calle Naranja	San Marcos Huixtoco, Calle Naranja	850	Contrato	Invitación restringida	1,607,948.18	0.00	0.00	1,607,948.18	1,607,948.18	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física, Preescolar Hans Cristian Andersen, Av. De la Reconciliación 1	Conjunto Urbano Paseos de Chalco, Av. De la Reconciliación 1	450	Contrato	Invitación restringida	1,898,681.43	0.00	0.00	1,898,681.43	1,898,681.43	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de dos aulas tipo regional en escuela Preparatoria Oficial no. 374 "Eréndira Itikunari", Calle Prolongación Niño Artillero s/n	San Lucas Amalinalco, Calle Prolongación Niño Artillero	400	Contrato	Invitación restringida	1,175,497.99	0.00	0.00	1,175,497.99	1,175,497.99	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de módulo sanitario escuela Preparatoria Oficial no. 374 "Eréndira Itikunari", Calle Prolongación Niño Artillero s/n	San Lucas Amalinalco, Calle Prolongación Niño Artillero	400	Contrato	Invitación restringida	899,496.29	0.00	0.00	899,496.29	899,496.29	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Rehabilitación de explanada en Escuela Primaria Benemérito de las Américas, Calle Héctor Jiménez González	Col. Santa Cruz Amalinalco, Calle Héctor Jiménez	250	Contrato	Invitación restringida	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	100
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Rehabilitación de explanada cívica en la Escuela Secundaria Sor Juana Inés de Cruz, Av. Pascual Ortiz Rubio	Col. Unión de Guadalupe, Av. Pascual Ortiz Rubio	250	Contrato	Invitación restringida	591,998.94	0.00	0.00	591,998.94	591,998.94	0.00	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Chalko 0009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programación	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	05	01	01	01	06	25 02 18	Construcción de dos aulas tipo regional en Escuela Telesecundaria Juana de Asbaje, en la localidad de San Mateo Tezoquipan Miraflores, Municipio de Chalco Estado de Mexico	San Mateo Tezoquipan Miraflores	650	Contrato	Invitación restringida	1,254,177.14	0.00	0.00	1,254,177.14	1,254,177.14	0.00	100
02	05	01	01	01	06	26 01 01	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de techado en preescolar Dra. María Montessori C.C.T. 15EJN0018G	Col. Centro, Av. Vicente Guerrero no. 14	453	Contrato	Invitación restringida	1,204,601.09	0.00	0.00	1,204,601.09	1,204,601.09	0.00	100
02	05	01	01	01	06	26 01 01	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Primaria Benito Juárez CCT 15DPR0453Z, C. Emiliano Zapata	San Lorenzo Chimalpa, Calle Emiliano Zapata	350	Contrato	Invitación restringida	2,558,927.89	0.00	0.00	2,558,927.89	2,558,927.89	0.00	100
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Construcción de electrificación de las Calles: (pago de convenio a CFE) Xonacatla, Ángeles, Violeta, Alcatraz, Lirios y Girasol, en el tramo de Canal Santo Domingo a Canal Xonacatla	San Lucas Amalinalco, Calles Xonacatla, Ángeles, Violeta, Alcatraz, Lirios y Girasol	123	Contrato	Adjudicación directa	2,267,610.54	0.00	0.00	2,267,610.54	2,267,610.54	0.00	100
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Construcción de electrificación de las Calles: (pago de convenio a CFE) Kiwi, Girasoles, Pensador Mexicano, Lázaro Cárdenas, Maracuyá y Membrillo, en el tramo de Calle Membrillo a cda. Los Cedros	San Marcos Huixtoco, Calles Kiwi, Girasoles, Pensador Mexicano, Lázaro Cárdenas, Maracuyá y Membrillo	484	Contrato	Adjudicación directa	2,993,966.21	0.00	0.00	2,993,966.21	2,993,966.21	0.00	100
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Construcción de electrificación de las Calles: (pago de convenio a CFE) Prol. Reforma, en el tramo de La Candelaria Tlapala, Prol. Reforma Calle Membrillo a cda. Los Cedros	La Candelaria Tlapala, Prol. Reforma	57	Contrato	Adjudicación directa	343,454.42	0.00	0.00	343,454.42	343,454.42	0.00	100
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Construcción de electrificación de las Calles: (pago de convenio a CFE) 5 de Febrero, en el tramo de Norte 13 a Prol. Hidalgo	La Candelaria Tlapala, Calle 5 de Febrero	152	Contrato	Adjudicación directa	572,763.26	0.00	0.00	572,763.26	572,763.26	0.00	100
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Construcción de electrificación de las Calles: (pago de convenio a CFE) 21 de Diciembre y cda. 29 de Abril, en el tramo de Calle Allende a Cda. 29 de Abril	La Candelaria Tlapala, Calles 21 de Diciembre y Cda. 29 de Abril	74	Contrato	Adjudicación directa	392,954.06	0.00	0.00	392,954.06	392,954.06	0.00	100
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Construcción de electrificación de las Calles: (pago de convenio a CFE) Ignacio Allende, Sexta Cda. Ignacio Allende y Cda. Ciprés, en el tramo de Sexta Cda. Ignacio Allende a Limite urbano	Santa Catarina Ayotzingo, Calles Ignacio Allende, Sexta Cda. Ignacio Allende y Cda. Ciprés	197	Contrato	Adjudicación directa	915,447.93	0.00	0.00	915,447.93	915,447.93	0.00	100
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Construcción de electrificación de las Calles: (pago de convenio a CFE) Popocatepetl y Calle Amapola, Col. Santa Cruz Amalinalco, Calles en el tramo de Av. Camino Real a San Lucas y Canal Popocatepetl y Calle Amapola la Compañía	Popocatepetl y Calle Amapola	53	Contrato	Adjudicación directa	512,101.89	0.00	0.00	512,101.89	512,101.89	0.00	100

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos y su información complementaria, así como sus notas, son correctos y son responsabilidad del emisor".

GOBIERNO DE CHALCO
 C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
 C. M. DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASATAÑEDA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
 C. P. JORGE SANCHEZ RAMÍREZ
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CHALCO
 ING. MIGUEL BRUGADA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS